



# झिमरुक गाउँपालिकाको २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

झिमरुक गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
मच्छी, प्यूठान  
५ नं. प्रदेश, नेपाल

## विषयसूची

विषय	पेज
१. कार्यकारी सारांश.....	४
२. क्षेत्रगत समिक्षा.....	५
२.१ राजस्व क्षेत्र.....	५
२.२ वित्त क्षेत्र तथा भौतिक प्रगति समेत.....	५
२.३ खरिद व्यवस्थापन.....	५
२.४ जिन्सी व्यवस्थापन.....	६
२.५ सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन.....	६
२.६ सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता.....	६
२.७ दर्ता, प्रमाणिकरण तथा सिफारिस.....	७
२.८ फोहोरमैला व्यवस्थापन.....	७
२.९ भौतिक विकास.....	७
२.९.१ सडक.....	७
२.९.२ खानेपानी.....	८
२.९.३ सिंचाई.....	८
२.९.४ भवन, शौचालय तथा प्रतिकालय.....	८
२.९.५ खेलमैदान, पार्क, गार्डेन.....	८
२.९.६ अन्य.....	८
३. आन्तरिक राजस्वको अवस्था.....	९
४. गाउँपालिका तथा यस अन्तरगत रहेका कार्यालय, शाखा, र इकाईहरूको दरबन्दी.....	१४
४.१ झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयकोलागि नेपाल सरकारबाट स्विकृत दरबन्दी तेरिज.....	१४
४.२ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूको लागि स्विकृत दरबन्दी तेरिज.....	१५
४.३ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाको लागि स्विकृत दरबन्दी तेरिज.....	१५
४.४ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको कृषि इकाईको लागि स्विकृत दरबन्दी तेरिज.....	१६
४.५ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको पशु इकाईको लागि स्विकृत दरबन्दी तेरिज.....	१६
४.६ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य चौकीहरूको लागि स्विकृत दरबन्दी तेरिज.....	१७

४.७ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्विकृत दरवन्दी बाहेकका कार्यरत कर्मचारीको विवरण .....	१७
४.८ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्विकृत दरवन्दी बाहेकका ८ वटा वडा कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण .....	१८
४.९ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्विकृत दरवन्दी बाहेकका कृषि र पशु इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण .....	१८
४.१० गाउँपालिका तथा यस अन्तर्गत रहने कृषि ,पशु,स्वास्थ्य,शिक्षा, इकाई समेतको कूल दरवन्दी संख्या, पदपूर्ति संख्या र रिक्त संख्याको विवरण.....	१९
४.११ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत दरवन्दी बाहेक स्थायी .करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण.....	१९
५. संख्या अनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति.....	२०
६. बजेट कार्यान्वयनको स्थिति.....	२१
६.१ चालु तर्फ — आन्तरिक आम्दानी तथा समानीकरण अनुदान.....	२१
५.१.१ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय.....	२१
५.१.२ १ नं. वडा कार्यालय.....	२२
५.१.२ २ नं. वडा कार्यालय.....	२२
५.१.३ ३ नं. वडा कार्यालय .....	२३
५.१.४ ४ नं. वडा कार्यालय .....	२३
५.१.५ ५ नं. वडा कार्यालय.....	२३
५.१.६ ६ नं. वडा कार्यालय .....	२४
५.१.७ ७ नं. वडा कार्यालय.....	२४
५.१.८ ८ नं. वडा कार्यालय .....	२५
६. गाउँपालिका तथा यस अन्तर्गत रहेका कार्यालय, शाखा, इकाईहरूका चालु प्रकृति तर्फका कार्यक्रमको प्रगति ...	२६
गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका -चालु प्रकृतिका कार्यक्रम .....	२६
१ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम.....	२८
२ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम.....	२९
३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम .....	३१
४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम .....	३२
५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम.....	३५
६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम.....	३६
७ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम.....	३८
८ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम .....	३९

कृषि इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	४०
पशु इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	४४
<b>७.२ पूँजीगत तर्फ — आन्तरिक आम्दानी तथा समानीकरण अनुदानबाट सम्पन्न कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति - कार्यक्रमतर्फ .....</b>	<b>४७</b>
झिमरुक गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	५३
झिमरुक गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	५७
झिमरुक गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	५९
झिमरुक गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	६२
झिमरुक गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	६४
झिमरुक गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	६७
झिमरुक गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	६९
झिमरुक गाउँपालिका ८ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	७२
<b>६.३ सशर्त अनुदान तर्फ .....</b>	<b>७४</b>
<b>७.४ पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना .....</b>	<b>८०</b>
संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	८०
संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	८१
प्रदेश शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण .....	८७
<b>७.५ जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम .....</b>	<b>८८</b>
<b>७.६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम .....</b>	<b>८९</b>

## १. कार्यकारी साराशं

"झिमरुक गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार: व्यवसायिक कृषि, पर्यटन तथा वाणिज्य, सुरक्षित आवास र पूर्वाधार" भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ यस गाउँपालिकाले योजनाबद्ध विकासलाई अगाडि बढाइ रहेको छ । महिला, गरिव तथा वञ्चितिकरणमा परेका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिदै समन्यायमा आधारित विकासलाई आत्मसाथ गर्दै कार्य सम्पादन गरिएको छ ।

सीमित साधन स्रोत तथा अपर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अथक प्रयासले गर्दा आ.व. २०७५/०७६ मा उत्कृष्ट प्रगति हासिल भएको छ । कूल ३९ करोड १ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा ४० करोड ६० लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ ९३ पैसा बजेट निकास भएकामा ३७ करोड ५१ लाख ५० हजार २ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३ करोड ९ लाख ७ हजार २ सय २० रुपैयाँ ९३ पैसा मौज्जात रहेको छ । उक्त खर्चमा ३२ लाख ८९ हजार ५४८ फिर्ता गरिएको छ । यस आ.व.मा वित्तीय प्रगति ९२.३९ प्रतिशत हुन आएको छ ।

कूल ४८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गरिएकोमा ५१ लाख १ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ उठेको छ । जुन लक्ष्यको १०६.२९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी र वस्तुपरक बनाउने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

## २. क्षेत्रगत समिक्षा

### २.१ राजस्व क्षेत्र

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५१ लाख १ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ उठेको छ । जुन लक्ष्यको १०६.२९ प्रतिशत हुन आउँछ । राजस्व परिचालनको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । घरदैलो सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन, सचेतना कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको छ । करको दरमा भन्दा दायरामा विस्तार गरिएको छ । अन्य कर सन्तोषजनक रूपमा उठे तापनि व्यवसाय कर, घर कर, घर वहाल कर, मनोरञ्जन कर वहाल विटौरी कर, पार्कीङ्ग शुल्कमा सोचे अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।

### २.२ वित्त क्षेत्र तथा भौतिक प्रगति समेत

गत वर्षको अ.ल्यावाट रु ३१२७३९००।४५, वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट रु ९१९०००००, सशर्त अनुदान बाट रु १३५६५५६००, सामाजिक सुरक्षाबाट रु ४५८४३०००, पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम चालु फि.स.बाट रु ४११५४, प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रमबाट रु ३०५०००, भोलुगें पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम बाट रु २०५००००, आन्तरिक आम्दानी बाट रु ५१०१८७०, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट रु ९६०००००, प्रदेश समानिकरण अनुदानबाट रु ४३०३०००, प्रदेश राजश्व बाडफाड बाट रु ५३५११७६।६६, संघीय राजश्व बाडफाड बाट रु ५६९९६६६।७, स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम बाट रु ५००००००, प्रदेश समपुरक योजनाबाट रु ५००००००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रु ४६३३०००, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाबाट रु ९९९५००, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाबाट रु ६०००००, पुल हेरालुबाट रु ८४०००, नेपाल पर्यटन बोर्डबाट पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रु ५०००००, द्वन्दपिडितको लागि १५००००, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु ८३७०२४ र गिट्टी बालुवा टेन्डर आम्दानी रु ६७८००० गरी कूल रकम ४० करोड ६० लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ ९३ पैसा प्राप्त भएकोमा रु ३२लाख ८९हजार ५ सय ४८ फिर्ता गरी चालू खर्चतर्फ रु २२ करोड ९५ हजार ८ सय ७७ रुपैया र पूँजिगततर्फ रु १४ करोड २३ लाख ५१ हजार ७ सय ८२ खर्च भएको छ । त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संघीय सशर्त र प्रदेश सशर्तको वचत रकम रु २५ लाख ७५ हजार ६सय ८२ फिर्ता गरिएको छ ।

संघीय सशर्त अनुदान तर्फ १३ करोड ५६ लाख ५५हजार ६ सय रुपैयाँ निकाशा भएकोमा १३ करोड ६९ लाख ७९ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ ४ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ निकासा भएकोमा ४ करोड ४० लाख ६४ हजार खर्च भएको छ ।

पूँजिगत खर्चतर्फ ३८.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालु खर्च तर्फ ६१.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस आ.व. मा वित्तीय प्रगति ९२.३९ प्रतिशत हुन आउँछ । समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाड, समपुरक आयोजना र आन्तरिक आम्दानीको भौतिक प्रगति आयोजनातर्फ ९९.४७ र कार्यक्रमतर्फ ९८ प्रतिशत र समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाड, समपुरक आयोजना, आन्तरिक आम्दानी संघीय सशर्त, प्रदेश सशर्त र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आयोजना तथा कार्यक्रममा भौतिक प्रगति ९६.४९ प्रतिशत भएको छ ।

### २.३ खरिद व्यवस्थापन

कार्यालयका हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिता, मितव्ययीता, वित्तीय अनुशासन र गुणस्तरीय खरिद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आर्थिक वर्षमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सेवापरामर्श, औषधी, पाइप, जस्तापाता, फर्निचर, सवारी साधन, फोहोर व्यवस्थापनका सामग्री, ल्यावका सामग्री, हातेऔजारहरू, मेशिनरी सामग्री, लगायत सामग्री करिब २ करोड १७

लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) को खरिद कार्य गरिएको छ । १७२ व्यवसायीहरूले यस गाउँपालिका संग कारोबार गर्नको लागि सुची दर्ता गरेका छन ।

## २.४ जिन्सी व्यवस्थापन

आ.व. २०७५/७६ मा गाउँपालिका अन्तरगत रहेका जिन्सी सामाग्रीहरू एकीकृत गरी अभिलेख राख्ने कार् गरिएको छ । यसको साथै वडा कार्यलय तथा विषयगत कार्यालयमा आवश्यक सामाग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ । भण्डारको लागि उचित स्थानको अभाव रहेको छ । प्रचलित खरिद कानून बमोजिम बोलपत्र, सिलबन्दी कोटेशन. कोटेशनको आधारमा गरिएको छ भने सोझै खरिद गरिने मालसामानहरूको बजार सर्भेक्षण गरी प्राप्त दररेटका आधारमा खरिद कार्य गरिएको छ । साथै विद्यालयहरूको जिन्सी व्यवस्थापनको लागि तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ ।

## २.५ सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन

गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात गर्दै निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता अवलम्बन गरी रहेको छ । कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानूनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता सुशासनका मानकलाई अभ्यासमा उतारेको छ ।

हरेक आयोजनामा आयोजना सूचना पाटी राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तथा खर्च सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरीएको छ । वेबसाइट संचालनमा ल्याएको छ भने नागरिक बडापत्र तयार गरी लागू गरिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई आयोजना सम्झौता गर्नु पूर्व अनुशिक्षण प्रदान गरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच हुने स्थानमा सेवा प्रवाह वेबसाइटबाट तथा मोबाइल एपबाट सञ्चालन गरिएको छ भने अन्य स्थानको लागि ग्रुप म्यासेजीड तथा अडियोनोटिस बोर्डबाट संचालन गरी सेवा प्रवाह सरल तथा सहज रूपमा प्रदान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा २० जनाको स्विकृत दरवन्दी रहेकोमा काज समेत गरी ७ जना मात्र कार्यरत रहेको, वडा कार्यालयहरूमा १६ जना दरवन्दी रहेकोमा १२ जना कार्यरत रहेको , कृषी इकाईमा ४ जना दरवन्दी रहेकोमा १ जना कार्यरत रहेको , पशु इकाईमा ५ जना दरवन्दी रहेकोमा १ जना कार्यरत रहेको, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २५ जना दरवन्दी रहेकोमा २४ र कूल ७० जनाको दरवन्दीमा ३२ जना स्थायी कार्यरत रहेका छन भने ४५ जना अस्थायी , करार र ज्यालादारी समेत गरी कुल ७७ जना कार्यरत रहेका छन । दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीमा समेत कर्मचारीहरूले काम गर्नु परेको अवस्था छ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि आवश्यक ध्यान दिइएको छ । कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न कोशिश गरिएको छ । यस आ.व.मा शुसान प्रवर्द्धन गर्न यस गाउँपालिकाबाट ४ वटा कार्यविधि, १ वटा निर्देशिका , १ वटा मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस गाउँपालिकाको स्थापना पश्चात कूल २३ वटा कानून बनाइ कार्यान्वयनमा आएका छन ।

## २.६ सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता

यस आ.व. मा यस गाउँपालिकाबाट ५९९२ जना व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ । जसमा २०९० जेष्ठ नागरिक अन्य , ६२२ जेष्ठ नागरिक दलित, २३७ एकल महिला, १३९९ विधवा, ९० पूर्ण अपाङ्ग, २०३ विधवा र १३५१ जना दलित बालबालिकालाई रु ४ करोड ४० लाख ६४ हजार गाउँ/गाउँ टोल /टोलमा पुगेर वितरण गरिएको छ

। यस आर्थिक वर्षमा जन्म दर्ता १४७२, विवाह दर्ता ३३८, मृत्यु दर्ता २३१, बसाइसराइ ८५२ सम्बन्ध विच्छेद ३ गरी कूल २१२९ घटना दर्ता भएका छन् ।

## २.७ दर्ता, प्रमाणिकरण तथा सिफारिस

आ.व. २०७५/०७६ मा ५७३६ जग्गाधनीले मालपोत तिरका छन् भने २७०८ जनाले घर कर तिरेका छन् । १५४ व्यवसाय/संस्थाहरू दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका छन् । घर जग्गा सिफारिस ४०५, नागरिकता सिफारिस १०७८, नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस २४२, जन्मदर्ता सिफारिस २२, अन्य सिफारिस २७१५ र चारकिल्ला प्रमाणित २३६ रहेका छन् । गाउँपालिकाको कार्यालयकमा उजुरी र मुद्दा गरी ३३ वटा दर्ता भएकोमा ११ वटा मिलापत्र भएका छन् । त्यसैगरी १४७० वटा चिठी दर्ता भएका छन् । २ वटा सहकारी नया दर्ता भएका छन् भने ३ वटा नविकरण भएका छन् । अपाङ्ग परिचयपत्रको लागि ५२ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् भने २५० जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।

## २.८ फोहोरमैला व्यवस्थापन

बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन तथा नदी सरसफाईको कार्यमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा वटा डस्विन वितरण गरिएको छ । पदाधिकारी, कर्मचारी, नागरिक समाज र आम जनताको समेत सहभागितामा समय समयमा सरसफाई संचालन कार्य गरिएको छ । फोहोरमैलालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट निर्माण गरिएको छ जसलाई आ.व. २०७५/७६ देखि संचालनमा ल्याइएको छ ।

पूर्ण सरसफाई तथा आनिबानी परिवर्तनयुक्त टोल, वडा घोषणा कार्यको शुरुवात तथा निरन्तरताको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको छ । सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरिएको छ । बजारक्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोटेशन मार्फत २६ हप्ता सम्म निरन्तर ट्याक्टरबाट फोहोर उठाई डम्पिङ साइटमा लगेर विसर्जन गरिएको छ ।

## २.९ भौतिक विकास

यस आर्थिक वर्षमा समानिकरण अनुदान र आन्तरिक आम्दानीतर्फका ३८० आयोजना मध्ये ३७८ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी समानिकरण अनुदान र आन्तरिक आम्दानीतर्फका १९५ कार्यक्रम मध्ये १८५ कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । संघीय सशर्तका १२० प्रदेश शसर्तका २ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका ४३ आयोजना तथा कार्यक्रम मध्ये १५१ आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । आन्तरिक आम्दानी, समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाड, संघीय सशर्त, प्रदेश सशर्त, समपुरक आयोजना, नेपाल पर्यटन बोर्ड र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कुल आयोजना तथा कार्यक्रम गरी ६४० मध्ये ७१४ वटा आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

### २.९.१ सडक

यस अवधिमा मोटरबाटो १०३, गोरेटो ३०, पदमार्ग ७ र घोरेटो ५ गरी कूल १४५ वटा बाटाहरूको निर्माण, स्तरोन्नती तथा मर्मत गरिएको छ ।

२८.६४ कि.मी. सडक नयाँ टूयाक खोलिएको छ । १२.३५८ कि. मी. सडक स्तरोन्नती, ३०.८८ कि.मि सडक, मर्मत, ९.९६कि.मी. सडक ग्राभेल र ३८.६२ कि. मि नालिकटान गरिएको छ । त्यसै गरी ३० मि. ढुङ्गा छान्ने काम गरिएको छ । ८ मि. कल्भर्ट निर्माण गर्नुका साथै ५८८ थान जाली र २४ वटा होम पाइपहरूको प्रयोग गरिएको छ । ३७.८२ कि.मि. गोरेटो वाटो र ४४४ मि. मिसिनवाट कुदेको ढुङ्गा विच्छाउने काम गरिएको छ ।



### २.९.२ खानेपानी

विभिन्न ५२ वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ । इन्टेक १०, टंकी १५, फेरो टंकी ३, आरभिटी १ र च्याम्बर ६ वटा निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी १९६७५ मि पाइपको प्रयोग भएको छ । कूल टंकी १६५.६ घन मि. र १२२ घन मि फेरो टंकी हुन आउछ । साथै विभिन्न वडा कार्यालयको लागि ४१९९० मि. पाइप खरिद गरी वितरण गरिएको छ ।

### २.९.३ सिंचाई

७५ वटा सिंचाई आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सम्पन्न भएका छन् । जसमा ३०८० मि. आरसीसी, १९०७ मि. पिसिसि गरिएको छ भने ४५३ मि. मेसिनरी वाल, ३३ वटा सिंचाई पोखरी र ११ वटा च्याम्बर निर्माण गरिएको छ । सो कार्य सम्पन्न गर्दा २५०४१ मि. सिंचाइ पाइप र ८ वटा जालीको प्रयोग भएको छ ।

### २.९.४ भवन, शौचालय तथा प्रतिकालय

भवनसँग सम्बन्धी ३६ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । १६ वटा नयाँ भवन निर्माण तथा १२ वटा मर्मत घर निर्माण गरिएको छ भने ८ वटा प्रतिकालय निर्माण गरिएको छ । यस अवधिमा ७ स्थानमा शौचालय निर्माण गरिएको छ । भने १५९ वटा खरको छााना हटाई जस्तापाताले छाउने काम सम्पन्न गरिएको छ । ६ वटा विधालयमा पर्खाल तथा छेकावार लगाउने काम सम्पन्न भएको छ ।

### २.९.५ खेलमैदान , पार्क, गार्डेन

आ.व. २०७५/०७६ मा १९ वटा खेलमैदान निर्माण तथा विस्तार गरिएको छ भने १ वटा पार्क १ वटा रक गार्डेन को निर्माण कार्य शुरुवात गरिएको छ ।

### २.९.६ जग्गा व्यवस्थापन तथा केन्द्र तोक्ने कार्य

- गाउँपालिका, वडा कार्यालयको केन्द्र तोकेको तथा जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भिमरुक गा.पा.को लागि ९ रोपनी ८ आना जग्गा निःशुल्क रुपमा भ्यागुतेमा व्यवस्था गरी सोही स्थानमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी मापदण्ड वमोजिमको ३/३ रोपनी जग्गा निःशुल्क रुपमा व्यवस्था गरी सोको केन्द्र क्रमशः डांडाडिही र कौछेटारीमा तोक्ने साथै वडा नम्बर ८ को वडा केन्द्र रातामाटा फूलवारी तोक्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- ३ नं. वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि ५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा निःशुल्क रुपमा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

### २.९.७ अन्य

यस आ.व.मा १४ वटा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत , ३ ठाँउमा नदी नियन्त्रण, ६ वटा नदि पदमार्ग, २ वटा तटबन्धन, १ मूल संरक्षण, १ वटा गेट, ३० वटा चुल्हो ४ वटा सैर्य वत्ति जडान, ३७४ मि. रेलिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै २ वटा स्वास्थ्य शिविर , ८ वटा आयुर्वेदिक गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन , ४ पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन , ६ वटा घर दैलो सेवा प्रवाह तथा पंन्जिकरण शिविर संचालन गरिएको छ ।

३. आन्तरिक राजस्वको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ गाउँपालिकाको कूल आम्दानी															
क्र. स.	विवरण	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	वार्षिक प्रगति	१ नं. वडा	२ नं. वडा	३ नं. वडा	४ नं. वडा	५ नं. वडा	६ नं. वडा	७ नं. वडा	८ नं. वडा	गाउँपालिका	कृषि इकाइ	स्वास्थ्य चौकि ओखरकोट
		रकम रु	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु	रकम रु
१	घरकर	२८०१०००	३९०७०४	१३।९५	५१९०५	५२२३५	३९२७४	५२७५०	५५५८५	४००१५	४७२४०	५१७००	०	०	०
२	मालपोत कर /भुमी कर	१५०००	७८५२५२।५	५२३५।०२	१५२६५३	९०५२९	८३१४८	१०५५०४	८५९९६	९०५४२	८०३०८	९६६५३	०	०	०
३	घर बहाल कर	१००००	७६७०५।५	७६।७०६	०	१०९७९	०	०	०	०	०	०	६५७२६।५	०	०
४	व्यवसाय कर	४३५०००	८४८०३५	१९।४१५	४८७००	५६८५०	०	०	३५६००	०	०	०	६४३८८५	६३०००	०
५	सवारी कर	२००००	११०५००	५५।२।५०	३७९००	४२५००	०	०	३०००	०	०	०	२७१००	०	०
६	विज्ञापन कर	१०००	३०००	३००।००	३०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	मनोज्ञन कर	३०००	०	०।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	बहाल विटोरी कर	१००००	३५६३	३।५६३	०	०	०	०	०	०	०	०	३५६३	०	०
९	पाकिङ्ग कर	५०००	०	०।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	सेवा शुल्क दस्तुर	१५०००००	२८८४११०	१९।२।२७	२४१८००	१८६८७५	२११४२५	२६०३१७	१८६७३५	२५९१६३	११४१९७	६३६४५	८२९६७६	०	२४६९५
११	पंजिकरण	०	५०५५८२		७०३००	४६६००	५७५००	७०६५०	४६१५०	११०४८२	६४७००	३९२००	०	०	०
	<b>जम्मा</b>	<b>४८०००००</b>	<b>५१०१८७०</b>	<b>१०६।२९</b>	<b>६०६२५८</b>	<b>४८६५६८</b>	<b>३९१३४७</b>	<b>४८९२२१</b>	<b>४१२९८६</b>	<b>५००२०२</b>	<b>३०६४४५</b>	<b>२५११९८</b>	<b>१५६९९५१</b>	<b>६३०००</b>	<b>२४६९५</b>
	लक्ष्य	१००													
	प्रगति	१०६।२९													
	लक्ष्य भन्दा थप	६।२९													

आ.व. २०७५/७६ मा गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रगति

सि.न	विवरण	गाउँपालिका	वडा न १	वडा न २	वडा न ३	वडा न ४	वडा न ५	वडा न ६	वडा न ७	वडा न ८	कुल जम्मा
१	पंजिकरण	०									
२	जम्म दर्ता	०	२०८	१६९	१६६	१७४	१०८	२५७	२४२	१४८	१४७२
३	मृत्यु दर्ता	०	२३	२६	२७	२५	२६	३८	४५	२१	२३१
४	विवाह दर्ता	०	४८	२८	३७	५९	३१	५५	५५	२५	३३८
५	वसाई सराई	०	३५	२	८	६	३	२१	५	५	८५
६	सम्बन्ध विच्छेद	०	१	०	०	०	०	१	१	०	३
७	मालपोत तिरेका जग्गा धनि	०	८११	८०४	६६३	६३७	६५०	५६४	८५७	७५०	५७३६
८	संस्था/उद्योग व्यवसाय दर्ता	२२	२६	४५	१३	१०	२८	१२	८	१२	१५४
९	घर जग्गा व्यवसायी सिफारिस	०	२	०	०	०	०	०	४०३	०	४०५
१०	नागरिकता सिफारिस	०	१५५	९४	१४०	१६०	१२६	१७४	१००	१२९	१०७८
११	नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	०	२१	२१	२१	३२	२७	६४	५३	३	२४२
१२	जग्गा दर्ता सिफारिस	०	६	०	१०	०	०	०	०	०	१६
१३	चार किल्ला प्रमाणित	०	१४	२५	८२	१५	३६	३५	२१	८	२३६
१४	अन्य सिफारिस	१२३६	२३२	३४४	२२७	५१९	३३५	६७७	११७	२६४	२७१५
१५	घर कर	०	४०४	४१०	३०८	३१६	२७५	३२७	३४०	३२८	२७०८
१६	व्यवसाय नविकरण	१९	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	निवेदन/उजुरी दर्ता	३३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१८	निवेदन/उजुरी मिलापत्र	११	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	चिठ्ठी पत्र दर्ता	१४७०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२०	सहकारी दर्ता	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	सहकारी नविकरण	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	अपाङ्गता परिचयपत्रको लागि निवेदन दर्ता	५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	जेष्ठ नागरीक परिचय पत्र वितरण	२५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

आ.व. २०७५/७६ मा गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रगति											
सि.न	विवरण	गाउँपालिका	वडा न १	वडा न २	वडा न ३	वडा न ४	वडा न ५	वडा न ६	वडा न ७	वडा न ८	कुल जम्मा
२४	सूचिदर्ता	१७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	गाउँ सभा बैठक	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२६	गाउँ कार्यपालिका बैठक	२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२७	कर्मचारी बैठक		०	०	०	०	०	०	०	०	०
२८	श्रोत अनुमान समिति बैठक	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२९	राजस्व परामर्श समिति बैठक	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३०	योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३१	सर्वदलिय सर्व पक्षिय समिति बैठक	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३२	जग्गा व्यवस्थापन समिति बैठक	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३३	न्यायीक समिति बैठक	११	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३४	विपद व्यवस्थापन समिति बैठक	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३५	योजना सम्झौता	३७०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको-आ.व. २०७५/७६ को प्रगति												
सि.न	आयोजना	गा.पा.	वडा १	वडा २	वडा ३	वडा ४	वडा ५	वडा ६	वडा ७	वडा ८	जम्मा	
१	सडक/ मि.मा	नयाँ ट्रयाक	७७००	३३००	३०००	९३५	२२५०	११५०	७०००	१८२५	१४८०	२८६४०
		स्तरोन्नती	१७१८	८०००	०	०	१५००	०	१०८०	६०	०	१२३५८
		मर्मत	७९००	५६९०	१७५३	२५६१	२०००	३३८०	३१८५	२१५२	२२६०	३०८८१
		ग्राभेल	८१००	४००	३६०	०	०	०	११००	०	०	९९६०
		नालि कटान	१२३८५	९१५०	२८००	६१८०	१८९५	१०००	३१००	९९२	११२२	३८६२४
		ढुगां छाप्ने	०	३०		०	०	०	०	०	०	३०
		होमपाइप	२१			०	०	०	३	०	०	२४
	घोरेटोबाटो निर्माण/मर्मत		१०००		१०००	०	६५०	८१२	०	३२०	३७८२	

सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको-आ.ब. २०७५/७६ को प्रगति

सि.नं .	आयोजना	गा.पा.	वडा १	वडा २	वडा ३	वडा ४	वडा ५	वडा ६	वडा ७	वडा ८	जम्मा	
	बटा	कल्भर्ट			२	३	३	०	०	०	८	
	थान	जाली	४००	४५	०	३९	०	४८	०	५६	५८८	
२	खानेपानी	इन्टेक	२	७	०	१	०	३	०	३	१७	
		टंकी			२		१	८	२	२	४	
		पाइप मि.		१०२२५		१	०		०	०	१०२२६	
		छ्द		३	२	१	०		०	१	१	
		च्याम्बर			०		०		०	१	१	
		फेरो टंकी(घमी)					०		८०	०	१	८१
३	सिंचाइ	आरसीसी	१४२२	१०९५	६०	६५	२८८	१५०			३०८०	
		पिसिसि	४८०	५१५	०	७५	७१७	१२०			१९०७	
		मेशिनरी वाल	६०				१८		३७५			४५३
		पाइप	६००				१२५					७२५
		ड्राइ वाल										०
		च्याम्बर								१		१
		पोखरी निर्माण		१	१	४	१			१	४	१२
		पोखरी मर्मत		२	५	४					१	१२
		जाली	४	४								८
४	विद्युत	पोल		०							०	
		तार कालो		०								०
५	विद्यालय भवन/फिल्ड	नया भवन	१	२	१			१	१		६	
		भवन मर्मत/निर्माण		१		१			३			५
		फिल्ड निर्माण	१	१								२
		फिल्ड मर्मत										०
		वाल/छेकवार										०
६		नया भवन	७	३	१	१	३		१		१६	

सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको-आ.व. २०७५/७६ को प्रगति

सि.नं .	आयोजना		गा.पा.	वडा १	वडा २	वडा ३	वडा ४	वडा ५	वडा ६	वडा ७	वडा ८	जम्मा
	भवन/फिल्ड/अन्य	भवन मर्मत/निर्माण		३		५	४					१२
		फिल्ड निर्माण (वटा)			५		१			१	१	८
		वाल/छेकवार					२०					२०
		पोखरी			५			१		१		७
७	तटबन्ध	जाली थान										०
		पिसिसि										०
८	झोपु मर्मत											०
९	भकरो सुधार											०
१०	सौर्य बत्ती	थान					१					१
११	खरको छानो विस्थापन	घरधुरी		२१	१८	२०	२०	१९	१६	२३	२२	१५९
१२	रेलिङ्ग	मि	२८८					८६				३७४
१३	मार्बल ढङ्गा विछ्याउने	मि	३५८									३५८
१४	पक्की सिडि निर्माण	मि	३५८					८६				४४४

## ४. गाउँपालिका तथा यस अन्तरगत रहेका कार्यालय , शाखा, र इकाईहरूको दरबन्दी

### ४.१ झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयकोलागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी तेरिज

क्र.सं.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	साविक स्थानीय तहबाट समायोजन	निजामती सेवाबाट समायोजन	जि.स.स.बाट समायोजन	अन्य सेवाबाट समायोजन	रिक्त संख्या	पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरिएको पद संख्या	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	८ औं	प्रशासन	सा.प्र.		१							संघबाट काजमा कार्यरत
२	इन्जिनियर	७/८ औं	इन्जि.	सिभिल		१					१	१	
३	अधिकृत	७/८ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१					१	१	
४	अधिकृत	७/८ औं	प्रशासन	लेखा		१					१	१	
५	अधिकृत	६ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२		१			१	१	
६	आन्तरिक लेखापरीक्षक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१					१	१	
७	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४					४	४	
८	कम्प्युटर अपरेटर	५ औं	विविध			१					१	१	
९	लेखा सहायक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१					१	१	
१०	प्रा. स.	५ औं	शिक्षा	शि. प्र.		१					१	१	
११	सव-इन्जिनियर	५ औं	इन्जि.	सिभिल		१					१	१	करारमा कार्यरत
१२	अ.सव.इन्जिनियर	चौथो	इन्जि.	सिभिल		१					१	१	
१३	स. महिला विकास निरीक्षक	चौथो	विविध			१					१	०	
१४	खा.पा.स.टे.	चौथो/पाचौं	इन्जि.	सिभिल	स्यानीटरी	१		१			०	०	
कार्यालयतर्फ जम्मा						१८	०	२	०	०	१६	१४	

४.२ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूको लागि स्विकृत दरवन्दी तेरिज

वडा कार्यालय (८ वटा)												
१	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.	३		१			२	२	
२	सब-इन्जिनियर	५ औं	इन्जि.	सिभिल	३					३	३	१ जना करारमा कार्यरत
३	सहायक	चौथो	प्रशासन	सा.प्र.	५					५	५	
४	अ. सब-इन्जिनियर	चौथो	इन्जि.	सिभिल	५				३	२	२	२ जना करारमा कार्यरत
वडा कार्यालयतर्फ जम्मा					१६	०	१	०	३	१२	१२	
कूल जम्मा					३४	०	३	०	३	२८	२६	

४.३ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाको लागि स्विकृत दरवन्दी तेरिज

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्विकृत दरवन्दी	अन्य सेवाबाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	दरवन्दी भन्दा बढी	कैफियत
१	ज.सवा.नि हे.अ/ सि.अ.हे.व	अ.छैठौं	स्वा	हे.ई		१			१			काजमा कार्यरत
२	क.न/ ज.न	अ.छैठौं	स्वा	नसीङ्ग		१			१			
जम्मा						२			२			



४.४ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको कृषि इकाईको लागि स्विकृत दरवन्दी तेरिज

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी	अन्य सेवाबाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	कैफियत
१	अधिकृत	७रद औँ	कृषि			१		०	०	१	
२	सहायक	५ औँ	कृषि			२		०	१	१	
३	सहायक	४ औँ				१		०	०	१	
	जम्मा					४	०	०	१	३	

४.५ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको पशु इकाईको लागि स्विकृत दरवन्दी तेरिज

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी	अन्य सेवाबाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	कैफियत
१	अधिकृत	दर९ औँ	कृषि	भेट		१			०	१	
२	सहायक	५ औँ	कृषि	भेट	प.स्वा.प्रा	१			०	१	
३	सहायक	५ औँ	कृषि	लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेट	प.स्वा.प्रा	१			१	०	
४	सहायक	४ औँ	कृषि	भेट	प.स्वा.प्रा	१			०	१	
५	सहायक	४ औँ	कृषि	लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेट	प.स्वा.प्रा	१			०	१	
	जम्मा					५	०	०	१	४	

४.६ नेपाल सरकारबाट झिमरुक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य चौकीहरूको लागि स्विकृत दरवन्दी तेरिज

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी	अन्य सेवाबाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	दरवन्दी भन्दा बढी	कैफियत
१	ज.स।अ. / हे.अ. / सि. अहेव	छैठौ	स्वा	हे.ई		५			०	५	०	
२	हे.अ/ सि.अ.हे.व	पाँचौ	स्वा	हे.ई		५			३	२	०	
३	क.न/ ज.न	पाँचौ	स्वा	नर्सिङ्ग		५			३	२	०	
४	अ.हे.व	चौथो	स्वा	हे.ई		५			१०	०	५	२ करार
५	क.न/ ज.न	चौथो	स्वा	नर्सिङ्ग		५			३	२	०	
	<b>जम्मा</b>					<b>२५</b>			<b>१९</b>	<b>११</b>	<b>५</b>	

४.७ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्विकृत दरवन्दी बाहेकका कार्यरत कर्मचारीको विवरण

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी	अन्य सेवाबाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	कैफियत
१	सूचना प्रविधि अधिकृत					०			१		
२	रोजगार संयोजक								१		
३	स्रोत व्यक्ति					०			१		
४	वास संयोजक					०			१		
५	प्रशासन सहायक					०			१		
६	कार्यालय सहयोगी					०			२		
७	हलुका सवारी चालक					०			१		
	<b>जम्मा</b>								<b>८</b>		

४.८ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट स्वीकृत दरवन्दी वाहेकका ८ वटा वडा कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी	अन्य सेवावाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	कैफियत
१	सामाजिक परिचालक					०			४		
२	ना.प्रा.स.					०			४		
३	ना.प्रा.स्वा.प्रा.					०			१		
४	कार्यालय सहयोगी					०			७		
	जम्मा								१६		

४.९ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट स्वीकृत दरवन्दी वाहेकका कृषि र पशु इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

क्र.स.	पद	तह	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत दरवन्दी	अन्य सेवावाट समायोजन हुने दरवन्दी	वाँकी दरवन्दी	हाल कार्यरत कर्मचारी	रिक्त दरवन्दी	कैफियत
१	कार्यालय सहयोगी					०			२		पशु १ कृषि १

४.१० गाउँपालिका तथा यस अन्तर्गत रहने कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, इकाई समेतको कूल दरवन्दी संख्या, पदपूर्ति संख्या र रिक्त संख्याको विवरण

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत दरवन्दी	स्वीकृत दरवन्दीमा पद पूर्ति	रिक्त संख्या	कैफियत
१	गाउँपालिकाको कार्यालयमा	२०	७	१३	स्वीकृत दरवन्दी स्वास्थ्य समेत पद पूर्तिमा संघवाट काजमा ३ जना कार्यरत
२	वडा कार्यालयमा	१६	४	१२	
३	कृषि इकाई	४	१	३	
४	पशु इकाई	५	१	४	
५	स्वास्थ्य संस्थाहरु	२५	१९	११	५ जना दरवन्दी भन्दा वढी
कार्यालय तर्फ जम्मा		७०	३२	४३	६ जना दरवन्दी भन्दा वढी

४.११ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत दरवन्दी बाहेक स्थायी करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत दरवन्दी	स्वीकृत दरवन्दीमा पद पूर्ति	रिक्त संख्या	कैफियत
१	गाउँपालिकाको कार्यालयमा	०	८	०	१ जना स्थायी काज
२	वडा कार्यालयमा	०	१६	०	करार
३	कृषि इकाई	०	१	०	ज्यालादारी
४	पशु इकाई	०	१	०	स्थायी
५	स्वास्थ्य संस्थाहरु	०	१३	०	५ जना स्थायी ८ जना करा
कुल जम्मा		०	४५	०	६ स्थायी १ ज्यालादारी ३२ करार

## ५. संख्या अनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

समानिकरण अनुदान र आन्तरिक आम्दानीबाट सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण										
सि.नं.	कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यालय/ इकाइ /शाखा	आयोजना ( सख्यामा)			कार्यक्रम( सख्यामा)			आयोजना तथा कार्यक्रम ( सख्यामा)		
		तर्जुमा	सम्पन्न	वाँकी	तर्जुमा	सम्पन्न	वाँकी	तर्जुमा	सम्पन्न	वाँकी
१	गा.पा.	५२	५२	०	२९	२६	३	८१	७८	३
२	वडा नं. १	५५	५५	०	९	९	०	६४	६४	०
३	वडा नं. २	३४	३३	१	१५	१४	१	४९	४७	२
४	वडा नं. ३	४७	४७	०	१३	१२	१	६०	५९	१
५	वडा नं. ४	३४	३४	०	१३	१२	१	४७	४६	१
६	वडा नं. ५	४३	४३	०	१२	१२	०	५५	५५	०
७	वडा नं. ६	५०	४९	१	९	९	०	५९	५८	१
८	वडा नं. ७	३२	३२	०	९	८	१	४१	४०	१
९	वडा नं. ८	३३	३३	०	७	७	०	४०	४०	०
१०	कृषि	०	०	०	४९	४८	१	४९	४८	१
११	पशु	०	०	०	३०	२८	२	३०	२८	२
जम्मा		३८०	३७८	२	१९५	१८५	१०	५७५	५६३	१२
प्रगति		आयोजना	९९।४७	कार्यक्रम	९४।८७	जम्मा प्रगति	९८			

### सशर्त अनुदानबाट सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

सि.नं.	कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यालय/ इकाइ /शाखा	आयोजना तथा कार्यक्रम ( सख्यामा)		
		तर्जुमा	सम्पन्न	वाँकी
संघीय	संघीय	१२०	१०६	१४
प्रदेश	प्रदेश	२	२	०
	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	४३	४३	०
जम्मा		१६५	१५१	१४
प्रगति		आयोजना	९१।५२	

समानिकरण र सशर्त अनुदानबाट सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण					
सि.नं.	कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यालय/ इकाइ /शाखा	आयोजना तथा कार्यक्रम ( सख्यामा)			
		तर्जुमा	सम्पन्न	वाँकी	
१	समानिकरण		५७५	५६३	१२
२	सशर्त		१६५	१५१	१४
जम्मा			७४०	७१४	२६
प्रगति		आयोजना			९६।४९

## ६. बजेट कार्यान्वयनको स्थिति

### ६.१ चालू तर्फ — आन्तरिक आम्दानी तथा समानीकरण अनुदान

#### ५.१.१ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			वार्षिक बजेट रु	खर्च रकम रु		
१	चाडपर्व खर्च	२२१११	१७२७००	५०२७९०	२९।३६	
२	अन्य सेवा शुल्क	२२४१९	२०००००	०	०।००	
३	तलब कर्मचारी सञ्चयकोष र विम समेत	२११११	२११६२०००	६५०२२५१	३०।७३	
४	पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक	२१११२	६३०५०००	५२०५०००	८२।५५	
५	कर्मचारी पोशाक	२११२१	५५००००	२४००००	४३।६४	
६	स्थानीय भत्ता	२११३१	१७९८०००	४०११६६	२२।३१	
७	महंगी भत्ता	२११३२	११०४०००	२५४७३३	२३।०७	
८	अन्य भत्ता कर्मचारी	२११३४	१५०००००	७७४४५०	५१।६३	
९	बैठक भत्ता/अन्य भत्ता	२११४१	३००००००	१९०३४००	६३।४५	
१०	कर्मचारी कल्याण विशेष कोष	२१२११	१३७५००	१३३०२०	९६।७४	
११	पानी तथा विजुली	२२१११	५०००००	७१२६५	१४।२५	
१२	संचार महशुल	२२११२	१२०००००	४३८००४	३६।५०	
१३	इन्धन	२२२१२	१००००००	७२४७६५	७२।४८	
१४	इन्धन	२२२१२	२०००००	०	०।००	
१५	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	२२२१३	३०००००	१६३४१६	५४।४७	
१६	विमा तथा नविकरण	२२२१४	२०००००	१३८३८७	६९।१९	
१७	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	२२३११	४००००००	१६०५०४२	४०।१३	
१८	झोला छाता रेनकोट लगायतका सामग्री खरिद	२२३११	४०००००	३९६५८१	९९।१५	२६ थान रेनकोट,१०८ थान झोला खरिद
१९	इन्धन अन्य प्रयोजन	२२३१४	१०००००	०	०।००	
२०	पत्रपत्रिका छुपाई तथा सुचना प्रकाशन	२२३१५	१५०००००	६२४९१९	४१।६६	
२१	सेवा र परामर्श	२२४११	२०९५०००	१४८३६०१	७०।८२	
२२	सीप विकाश तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धि खर्च	२२५१२	५०००	०	०।००	
२३	विविध कार्यक्रम खर्च	२२५२९	१०००००	०	०।००	

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			वार्षिक बजेट रु	खर्च रकम रु		
२४	विविध ढुङ्गीगत)	२२७११	२५००००	०	०।००	
२५	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	२२६११	१००००००	६२३०५०	६२।३१	
२६	अनुगमन मुल्याङ्कन	२२६११	२००००००	१२०५०४५	६०।२५	
२७	भ्रमण खर्च	२२६१२	३०००००	६११००	२०।३७	
२८	विविध खर्च(चालु)	२२७११	२००००००	९२७२९५	४६।३६	
२९	विपद् व्यवस्थापन कोष	२७२१२	५०००००	५०००००	१००।००	
३०	घर भाडा	२८१४२	१००००००	३८०८००	३८।०८	
३१	अन्य भाडा	२८१४९	१२०००००	१११८२००	९३।१८	
३२	सामाजिक परिचालक तलव भत्ता		५४००००	४६८०००	८६।६७	
	<b>कूल जम्मा</b>		<b>५७८५९२००</b>	<b>२६८४६२८०</b>	<b>४६।४०</b>	

### ५.१.२ १ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	बिमा तथा नविकरण खर्च	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति		कैफियत
		वार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा बिजुली	१२०००	११८२५	९८।५४	
२	संचार	३००००	२९५००	९८।३३	
३	इन्धन	४००००	३९८७५	९९।६९	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	४१५८०	१०३।९५	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।००	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	१९९७३५	९९।८७	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।००	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।००	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	९५१००	६३।४०	
१०	विविध खर्च	१३००००	१२८७५०	९९।०४	
११	घर भाडा	५००००	४८०००	९६।००	
	<b>जम्मा</b>	<b>७२७०००</b>	<b>५९४३६५</b>	<b>८१।७६</b>	

### ५.१.२ २ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति		कैफियत
		वार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा बिजुली	१२०००	०	०।०	
२	संचार	३००००	२६७००	८९।०	
३	इन्धन	४००००	३७९९५	९५।०	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	३९२४०	९८।१	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।०	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	५९२२५	२९।६	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।०	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।०	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	११५३६०	७६।९	
१०	विविध खर्च	१३००००	१४३०१०	११०।०	
	<b>जम्मा</b>	<b>६७७०००</b>	<b>४२१५३०</b>	<b>६२।३</b>	

५.१.३ ३ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बार्षिक लक्ष्य	बार्षिक प्रगति		कैफियत
		बार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा विजुली	१२०००	०	०।०	
२	संचार	३००००	२६८००	८९।३	
३	इन्धन	४००००	३४९८७	८५।५	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	३९६७६	९९।२	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।०	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	१९८३८५	९९।२	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।०	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।०	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	१४६४५०	९७।६	
१०	विविध खर्च	१३००००	९६२५०	७४।०	
११	घर भाडा	६००००	६००००	१००।०	
	<b>जम्मा</b>	<b>७३७०००</b>	<b>६०१७४८</b>	<b>८१।६</b>	

५.१.४ ४ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बार्षिक लक्ष्य	बार्षिक प्रगति		कैफियत
		बार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा विजुली	१२०००	१२०००	१००।०	
२	संचार	३००००	२९०००	९६।७	
३	इन्धन	४००००	४००००	१००।०	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	४००००	१००।०	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।०	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	१६९९६७	८४।६	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।०	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।०	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	११७९८०	७८।९	
१०	विविध खर्च	१३००००	१३००००	१००।०	
	<b>जम्मा</b>	<b>६७७०००</b>	<b>५३७३४७</b>	<b>७९।४</b>	



५.१.५ ५ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति		कैफियत
		वार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा बिजुली	१२०००	११९३९	९९।४९	
२	संचार	३००००	२९६००	९८।६७	
३	इन्धन	४००००	३६७३३	९१।८३	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	३९५९०	९८।९८	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।००	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	१९९९४०	९९।९७	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।००	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।००	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	१५१८५०	१०१।२३	
१०	विविध खर्च	१३००००	१२६६२४	९७।४०	
११	घर भाडा	२४०००	१८०००	७५।००	
	<b>जम्मा</b>	<b>७०१०००</b>	<b>६१४२७६</b>	<b>८७।६३</b>	

५.१.६ ६ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति		कैफियत
		वार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा बिजुली	१२०००	४८००	४०।०	
२	संचार	३००००	२४५००	८१।७	
३	इन्धन	४००००	३९८०२	९९।५	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	४११२५	१०२।८	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।०	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	१८५७८५	९२।९	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।०	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।०	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	८६९००	५७।९	
१०	विविध खर्च	१३००००	८०८५०	६२।२	
११	घर भाडा	४५०००	४५०००	१००।०	
	<b>जम्मा</b>	<b>७२२०००</b>	<b>५०८७६२</b>	<b>७०।५</b>	

५.१.७ ७ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति		कैफियत
		वार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा बिजुली	१२०००	१०५००	८७।५०	
२	संचार	३००००	२८०००	९३।३३	
३	इन्धन	४००००	३८७२०	९६।८०	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	३९९९०	९९।९८	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।००	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	१८३२३५	९१।६२	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	०	०।००	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।००	

९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	८५९१०	५७२७
१०	विविध खर्च	१३००००	११६५४८	८९६५
	<b>जम्मा</b>	<b>६७७०००</b>	<b>५०२९०३</b>	<b>७४१२८</b>

५.१.८ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति		कैफियत
		वार्षिक बजेट रकम रु	खर्च रकम रकम रु	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
१	पानी तथा बिजुली	१२०००	०	०।०	
२	संचार	३००००	१३०००	४३.३	
३	इन्धन	४००००	४२४२८	१०६.१	
४	सञ्चालन तथा मर्मत संभार	४००००	३९६१०	९९.०	
५	बिमा तथा नविकरण खर्च	१५०००	०	०।०	
६	कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च	२०००००	११४१२०	५७.१	
७	कार्यक्रम खर्च	५००००	४९९८०	१००।०	
८	विविध कार्यक्रम खर्च	१००००	०	०।०	
९	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	१५००००	११७५००	७८.३	
१०	विविध खर्च	१३००००	११५६८०	८९.०	
११	घर भाडा	५५०००	०	०।०	
	<b>जम्मा</b>	<b>७३२०००</b>	<b>४९२३१८</b>	<b>६७.३</b>	

६. गाउँपालिका तथा यस अन्तर्गत रहेका कार्यालय, शाखा, इकाईहरूका चालु प्रकृति तर्फका कार्यक्रमको प्रगति

गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका -चालु प्रकृतिका कार्यक्रम											
सि.नं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
		बजेट	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
		रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१	आयोजनाको पुर्व विस्तृत सर्वेक्षण DPR/परामर्श	२००००००	१	१८९७२७०	१	९४।८६	१००			१	रक गार्डेन
२	कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तालिम	१५०००००	१	१७२९६०	१	११।५३	१००	१२	४०	५२	
३	कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च	७०००००	१	२३५४५२	१	३३।६४	१००			०	
४	प्राथमिक उपचार तालिम कर्मचारी तथा पदाधिकारी	१०००००	१	९७९९५	१	९७।२०	१००	१७	५२	६९	१ पटक
५	उपभोक्त समितिका पदाधिकारीलाई निर्माणपुर्व तालिम	३०००००	१	२४८४८५	१	८२।८३	१००	३२१	२०९	५३०	८ पटक
६	पाइप खरिद	८९७५००	१	८७२६९४	१	९७।२४	१००			०	१२८०० मि १६ एमएम, १५०५० मि २० एमएम, ९७५० मि २५ एमएम, ३०००मि ३२ एमएम, ६९२ मि ४० एमएम, ३००मि ५० एमएम, ६० मि २००एमएम, ३५० मि ९० एमएम
७	दिवस पर्व तथा संस्कृति प्रवर्द्धन	१०००००	१	४००००	१	४०।००	१००			१	
८	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम	३०००००	१	६९७००	१	२३।२३	१००	६	२०	२६	
९	गाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य शिविर	४०००००	१	३२०३७६	१	८०।०९	१००	६०६	२४४	८५०	१ पटक
१०	मोबाइल हेल्थ कार्यक्रम व्यवस्थापन	४०००००	१	२१३९७५	१	५३।४९	१००	८२	३५	११७	
११	आर्थिक सहायता(महोत्सव)	१००००००	१	४०९९२८	१	४०।९९	१००	३२	२३	५५	
१२	सामुदायिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान	१००००००	१	८४७८८५	१	८४।७९	१००			४८	वालविकास केन्द्र २ वटा १(३ सम्म प्रा.वि. १५ जना , प्रा.वि. १(५सम्म २२जना,आधारभूत विद्यालय१(८ सम्म१२जना , मा.वि १(१०सम्म१२जना, पुरस्कार १८ जना विध्यार्थी
१३	आयुर्वेदीक औषधी खरिद तथा गाउँघर क्लिनिक व्यवस्थापन	४०००००	१	३९६४६६	१	९९।९२	१००	७६२	४११	११७३	३४ प्रकारका औषधी खरिद, ८ पटक शिविर,
१४	औषधी खरिद	११०००००	१	१०८३२७८	१	९८।४८	१००			०	८० प्रकारका औषधी खरिद

गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका -चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.नं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
		बजेट	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
		रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१५	झोलुगें पुल हेरालु	८४०००	१	५४०००	१	६४।२९	१००		६	६	
१६	क्रियाकलाप संचालन हाजिरी जवाफ बचिव कला निबन्ध प्रतियोगिता खेलकुद कार्यक्रम	९०,०००	१	९००००	१	१००।००	१००	३६	६३	९९	२ स्थान
१७	विद्यालयका प्र.अ. शिक्षक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई लेखा जिन्सी सम्बन्धी अभिमुखिकरण	१००,०००	१	१०००००	१	१००।००	१००	१६	६१	७७	१ पटक
१८	प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम लोकगीत चित्र कला लोक नृत्य कार्यक्रम	७०,०००	१	०	०	०।००	०	०	०	०	
१९	बालविकास शिक्षकका लागि तालिम	६०,०००	१	०	०	०।००	०	०	०	०	
२०	गा.पा. अन्तर्गतका सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा इ हाजिरी जडान	२२५०००	१	२१६०००	१	९६।००	१००			९	९ वटा मा.वि. मा जडान
२१	ई एमआई एस अपडेट शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संकलन	४०,०००	१	४००००	१	१००।००	१००			१	
२२	शिक्षा सम्बन्धी गाउँपालिकाको प्रोफाइल तयारी	३०,०००	१	०	०	०।००	०	०	०	०	
२३	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक समिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम	५७६०००	१	५७६०००	१	१००।००	१००			४८	
२४	भिटाभिन ए कार्यक्रम आम वितरण	१,८००	१	१८००	१	१००।००	१००	३२६५	२६७	५९३७	२ पटक ४८ स्थान
२५	स्वयंसेविका पोषाक भत्ता	१५,०००	१	१५०००	१	१००।००	१००			४८	
२६	स्वयंसेविका बिदाई कार्यक्रम	१००,०००	१	१०००००	१	१००।००	१००			१	
२७	स्वास्थ्य चौकी संचालन तथा व्यवस्थापन खर्च अनुदान	२५००००	१	२४९९१५	१	९९।९७	१००			५	
२८	पशु औषधी खरिद	१५००००	१	१४८६७२	१	९९।११	१००			७५	
२९	द्वन्द्व पिडितको रकम	१५००००	१	१३५०००	१	९०।००	१००			१०	
	<b>कूल जम्मा</b>	<b>२११३९३००</b>	<b>२९</b>	<b>१६२६३०१६</b>	<b>२६</b>	<b>७६।९३</b>	<b>८९।६६</b>				

**गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका -चालु प्रकृतिका कार्यक्रम**

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
		बजेट	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
		रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				

**१ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम**

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	महिला सिलाई कटाई तालिम	पटक	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००	६	६	०	६	६०	४०	१००	
२	अपाङ्गहरुको लागि क्षमता विकाश तालिम	पटक	३५०००	१	३५०००	१	१००.००	१००	३०	५	२५	३०	१०	३०	४०	
३	महिला नेतृत्व विकास तालिम	पटक	३००००	१	२९९९५	१	९९.९८	१००	३०	३०	०	३०	३०	१०	४०	
४	बालक्लब पुनर्गठन कार्यक्रम	पटक	१५०००	१	१५०००	१	१००.००	१००	१२०	७०	५०	१२०	८०	५५	१३५	
५	घर दैलो सेवा प्रवाह तथा जन्मदर्ता अभियान	पटक	४००००	१	४००००	१	१००.००	१००	२५०	९०	१६५	२५५	९०	१७०	२६०	
६	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पटक	७००००	१	७००००	१	१००.००	१००	३०	१७	१३	३०	३५	२५	६०	
७	संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम	पटक	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००	१२०	२०	१००	१२०	३०	१२०	१५०	
८	वडा स्तरीय विभिन्न लक्षित वर्गको संजाल गठन	पटक	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००	१३०	७०	६०	१३०	७५	६५	१४०	
९	बालमैत्री तालिम बालबालिकाहरुको लागि	पटक	२५०००	१	२५०००	१	१००.००	१००	६५	३५	३०	६५	४०	३५	७५	
<b>जम्मा</b>			<b>३९५०००</b>	<b>९</b>	<b>३९४९९५</b>	<b>९</b>	<b>९९.९९</b>	<b>१००</b>								

२ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	महिलाहरुको लागि उद्दमशिलता कार्यक्रम	पटक	२३००००	१	२३००००	१	१००	१००.००	२७	२७	२७	५४	२७	०	२७	
२	पाइप खरिद २ नं. वडा	पटक	४०००००	१	४०००००	१	१००	१००.००				०			०	
३	टनेल तथा थोपा सिंचाई कार्यक्रम ७५छ अनुदान	पटक	१०००००	१	१०००००	१	१००	१००.००				०			२०	
४	मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी विउविजन वितरण कार्यक्रम	पटक	५००००	१	५००००	१	१००	१००.००		२१	१९	४०	२१	१६	३७	
५	अगुवा कृषि तालिम	पटक	३५०००	१	३५०००	१	१००	१००.००		१४	११	२५	१४	१६	३०	
६	जिरो होम डेलिभरी निरन्तरता	पटक	१००००	१	९३९५	१	१००	१००.००				०	१५	११	२६	
७	कटुवाल संस्कृति संरक्षण	वटा	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००.००	२			०	०	२	२	
८	अति विपन्न परिवारको लागि जस्तापाता वितरण	पटक	३०००००	१	३०००००	१	१००.००	१००.००			२	२			०	

२ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
९	निजबहादुर सैजुवालको एकल बस्तीमा २० वाटको सोलार वितरण	पटक	१५०००	१	१५०००	१	१००.००	१००.००	१			१	२	७	९	
१०	भू तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	पटक	२०००००	१	०	०	०.००	०.००				०			०	
११	वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन	पटक	१३००००	१	१३००००	१	१००.००	१००.००				०			०	
१२	जेष्ठ नागरिक तथा समाजसेवी सम्मान कार्यक्रम	पटक	१४००००	१	१३९५४९	१	९९.६८	१००.००				०	११	३७	४८	
१३	अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम	पटक	८००००	१	७८६३५	१	९८.२९	१००.००				०	१३	३३	४६	
१४	पञ्जीकरण अभियान सञ्चालन	पटक	३००००	१	२९५१५	१	९८.३८	१००.००				०	२	७	९	
१५	घरधुरी तथा जनसंख्या सर्भेक्षण	पटक	६००००	१	५९३५०	१	९८.९२	१००.००				०	५	१३	१८	
जम्मा			१८१००००	१५	१६०६४४४	१४	८८.७५	९३.३३								

३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	पोषण सम्बन्धी तालिम	पटक	३००००	१	२८७५०	१	९५.८३	१००.०	२८	२८	०	२८	२८	०	२८	
२	बुटिक तालिम	पटक	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.०	१०	१०	०	१०	१०	०	१०	
३	सिलाइकटाइ तालिम	पटक	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.०	१२	१२	०	१२	१२	०	१२	
४	महिलाका लागि प्याड बनाउने तालिम	पटक	३००००	१	२९६००	१	९८.६७	१००.०	१५	१५	०	१५	१५	०	१५	
५	पाइप खरिद ३ नं. वडा	पटक	२९४०००	१	२९४०००	१	१००.००	१००.०				०			०	
६	अगुवा कृषि तालिम	पटक	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००.०	२५	१५	१०	२५	१५	१०	२५	
७	सुधारिएको चुल्हो संरक्षण	पटक	७००००	१	७००००	१	१००.००	१००.०	२७०	१९०	८०	२७०	१९०	८०	२७०	
८	वडा स्तरीय सरसफाइ कार्यक्रम	पटक	२००००	१	०	०	०.००	०.०				०			०	
९	कटुवाल संस्कृति संरक्षण	वटा	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००.०	२	०	२	२	०	२	२	
१०	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पटक	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००.०	१७	७	१०	१७	७	१०	१७	



३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
११	अपाङ्ग सशक्तिकरण तथा सम्मान कार्यक्रम	पटक	५००००	१	४४७५०	१	८९.५०	१००.०	२४	१४	१०	२४	१४	१०	२४	
१२	दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम	पटक	२००००	१	२००००	१	१००.००	१००.०	३५	२२	१३	३५	२२	१३	३५	
१३	बालक्लब तथा बाल सञ्जाल व्यवस्थापन	पटक	१५०००	१	१४९५५	१	९९.७०	१००.०		४	५	९	४	५	९	
जम्मा			८३९०००	१३	८१२०५५	१२	९६.७९	९२.३				०			०	

४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम	पटक	३५०००	१	३४९५५	१	९९.८७९४	१००.००	५०	३५	१५	५०	३५	१५	५०	

४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
२	अपाङ्गको लागि क्षमता विकास तालिम	पटक	३५०००	१	३५०००	१	१००	१००.००	३४	७०	६६	१३६	२५	२०	४५	
३	महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी समाज परिचालन पोषण कार्यक्रम	पटक	१०००००	१	९९९५०	१	९९.९५	१००.००	५४	२७०	०	२७०	५४	१८	७२	
४	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पटक	७००००	१	६९९५५	१	९९.९३५७	१००.००	३०	१६	१४	३०	३५	३०	६५	
५	सरसफाइका लागि आनिबानी परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम	पटक	५००००	१	५००००	१	१००	१००.००	४८	१३०	११०	२४०	२३	३२	५५	
६	चौके कम्दले खर्सेनीडाँडा जनजातिका लागि भाषा तालिम	पटक	५००००	१	०	०	०	०.००				०			०	
७	बालक्लब पुनर्गठन	पटक	३००००	१	३००००	१	१००	१००.००	२४५	५००	४८०	९८०	१४०	१०५	२४५	
८	बालबालिकाको लागि बाल सशक्तिकरण तालिम	पटक	३००००	१	२९४००	१	९८	१००.००	४७	९८	९०	१८८	२६	३०	५६	

४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
९	वेल्डिङ्ग सामग्री वितरण	पटक	६००००	१	५९९९९	१	९९.९९८३	१००.००	२००	५७०	४३०	१०००	६	९	१५	
१०	स्टेचर खरिद	पटक	५००००	१	४९९४९	१	९९.८९८	१००.००	२९०	७५०	७००	१४५०	१२	१३	२५	
११	घरदैलो सेवा प्रवाह तथा जन्मदर्ता अभियान	पटक	५००००	१	४९८४०	१	९९.६८	१००.००	१२०	१४०	११०	२५०	४४	४७	९१	
१२	चौके होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक	४००००	१	३९९८३	१	९९.९५७५	१००.००	५	१५	१०	२५	५	११	१६	
१३	खानेपानी तथा सिचाई पाइप खरिद	पटक	४०००००	१	४०००००	१	१००	१००.००	२००	५५०	४५०	१०००	०	०	०	
जम्मा			१००००००	१३	९४९०३१	१२	९४.९०३१	९२.३१								

५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	महिलाहरुको लागि सिलाईकाटाई तालिम	पटक	७५०००	१	७४५१४	१	९९.३५	१००	१४	१४	०	१४	१४	१४	२८	
२	दलित महिलाहरुको लागि सिलाई कटाई तालिम	पटक	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००	६	६	०	६	६	०	६	
३	बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि पुर्व तयारी स्थिति पत्र तथ्याङ्क संकलन	पटक	२००००	१	२००००	१	१००.००	१००	१६००	९०५	६९५	१६००	९०५	६९५	१६००	
४	बाल दिवस	पटक	२००००	१	१९७००	१	९८.५०	१००	६००	३५०	२५०	६००	३५०	२५०	६००	
५	युवा खेलकुद कार्यक्रम	पटक	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००		५	१००	१०५	५	१००	१०५	
६	बालबालिकाको नेतृत्व विकाश तालिम	पटक	३००००	१	२८८००	१	९६.००	१००	३६	१५	२१	३६	१५	२१	३६	
७	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पटक	१०००००	१	९९१९१	१	९९.१९	१००	३४	२०	१४	३४	२०	१४	३४	
८	खानेपानी पाइप खरिद	पटक	१८००००	१	१८००००	१	१००.००	१००								
९	जनजाति नेतृत्व विकास तालिम	पटक	२००००	१	१९९१०	१	९९.५५	१००	२२	१२	१०	२२	१२	१०	२२	

५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१०	अपाङ्गमैत्री सामग्री वितरण	पटक	२५०००	१	२४९५०	१	९९.८०	१००	७	३	४	७	३	४	७	
११	बालक्लव तथा बालसंजाल व्यवस्थापन	पटक	२००००	१	१९९००	१	९९.५०	१००	८५	७५	१०	८५	७५	१०	८५	
१२	नारी दिवस	पटक	२५०००	१	२४३००	१	९७.२०	१००	३५०	३२५	२५	३५०	३२५	२५	३५०	
जम्मा			६१५०००	१२	६११२६५	१२	९९.३९	१००	२७५४	१७३०	११२९	२८५९	१७३०	११४३	२८७३	

६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	आमा समूहलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी तालिम	पटक	३००००	१	२९७००	१	९९.००	१००	२५	२५	०	२५	२५	०	२५	
२	महिला हिंसा न्यूनिकरण अभिमुखिकरण	पटक	३००००	१	२७६०५	१	९२.०२	१००	२०	२०	०	२०	२०	०	२०	

६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत		
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या					
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा	
३	दलित नेतृत्व विकास तालिम	पटक	३००००	१	२९२००	१	९७.३३	१००		२२	१०	१२	२२	१०	१२	२२	
४	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पटक	५००००	१	४९९१४	१	९९.८३	१००		१७	७	१०	१७	७	१०	१७	
५	अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम	पटक	३५०००	१	३३६४५	१	९६.१३	१००		१२	४	८	१२	४	८	१२	
६	बालविवाह न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम	पटक	३५०००	१	३३०८५	१	९४.५३	१००		३०	१६	१४	३०	१६	१४	३०	
७	जनजाति क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	३००००	१	२७८५५	१	९२.८५	१००		२२	९	१३	२२	९	१३	२२	
८	नारी दिवस	पटक	११५००	१	११४५५	१	९९.६१	१००			१३०	२०	१५०	१३०	२०	१५०	
९	भेटनरी औषधी खरिद	पटक	३५०००	१	३४०७१	१	९७.३५	१००		२००	०	०	०	०	०	०	
जम्मा			२८६५००	९	२७६५३०	९	९६.५२	१००									

७ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम																
सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	प्रगति कार्यक्रम निरन्तरता	पटक	११००००	१	१०९७७०	१	९९.७९	१००.०				०			०	
२	महिल हिंसा अन्त्यका लागि तालिम	पटक	३००००	१	२९३२५	१	९७.७५	१००.०				०	२५	९	३४	
३	बालविवाह न्यूनिकरण कार्यक्रम	पटक	३००००	१	२९७००	१	९९.००	१००.०				०	२१	१८	३९	
४	वडा स्तरीय सरसफाइ कार्यक्रम	पटक	८००००	१	७९६३५	१	९९.५४	१००.०				०	२९	२२	५१	
५	पाइप खरिद	पटक	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००.०				०			०	गा.पा
६	बालकलबको लागि सामग्री खरिद	पटक	२००००	१	२००००	१	१००.००	१००.०				०			१४५	९ वटा बालकलबलाई
७	दलित सिकर्मी तथा डकर्मी तालिम	पटक	८००००	१	०	०	०.००	०.०				०			०	
८	नारी दिवस	पटक	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००.०				०	२२०	०	२२०	
९	प्लासेन्टा क्रिट तथा फोहोर फाल्ने खाडल निर्माण	पटक	७५०००	१	७१७३४	१	९५.६५	१००.०				०			०	
जम्मा			६०५०००	९	५२०१६४	८	८५.९८	८८.९								

८ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका चालु प्रकृतिका कार्यक्रम

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत		
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या					
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरधुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा	
१	महिला हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम	१	३००००	१	२७७३०	१	९२.४३	१००.००		२००	६००	५००	११००	१५	१३	२८	
२	बुटिक तालिम पुनर्ताजगी	१	७००००	१	७००००	१	१००.००	१००.००					०				रकमान्तर
३	दियाल्ना खेलकुद तथा पर्यटन महोत्सव	१	३५००००	१	२९०२०९	१	८२.९२	१००.००					०	३००	५००	८००	खेलकुद महोत्सव
४	आरन तथा सिलाइ सामाग्री खरिद	१	७००००	१	६८६४१	१	९८.०६	१००.००		८	२	६	८	६	१५	२१	
५	बालभेला तथा खेलकुद सामाग्री वितरण कार्यक्रम	१	३००००	१	२८२९०	१	९४.३०	१००.००					०	३०	३६	६६	९ वटा क्लब तथा बालक्लब
६	जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	१	५००००	१	४७६३६	१	९५.२७	१००.००		१५	४	११	१५	५	१८	२३	
७	बालविवाह विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम	१	३००००	१	२७०००	१	९०.००	१००.००		५००	८००	६५०	१४५०	४२	२८	७०	
जम्मा			६३००००	७	५५९५०६	७	८८.८१	१००.००					०			०	



कृषि इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति					लाभान्वित संख्या			कैफियत
			परिमाण	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	महिला	पुरुष	जम्मा	
				बजेट	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत					
१	पानी तथा विजुली	पटक	१०	१००००	१	७५००	१	७५।०	१००।०					
२	संचार	पटक	१०	१००००	१	८०००	१	८०।०	१००।०					
३	इन्धन	पटक	१२	१२०००	१	११८५७	१	९८।८	१००।०					
४	संचालन तथा मर्मत खर्च	पटक	१०	२००००	१	२१५००	१	१०७।५	१००।०					
५	विमा तथा नविकरण	पटक	१	१५०००	१	०	१	०।०	१००।०					
६	कार्यालय संचालन खर्च	पटक	१०	५००००	१	४९७००	१	९९।४	१००।०					
७	विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन	संख्या	१	१००००	१	०	१	०।०	१००।०					
८	भकारो सुधार कार्यक्रम	संख्या	४०	२०००००	१	२०००००	१	१००।०	१००।०	४०			४०	
९	नतिजा प्रदर्शन धान मकै गहुँ	संख्या	११	२२०००	१	०	०	०।०	०।०					
१०	मकै विउ उत्पादन कार्यक्रम ३० हेक्टर ५० प्रतिशत अनुदान	के जी	६००	३००००	१	३००००	१	१००।०	१००।०	६००	१०८	९२	२००	
११	धान विउ २० हेक्टर ५० प्रतिशत अनुदान	के जी	७५०	३००००	१	१६८२०	१	५६।१	१००।०	७५०	७०	४०	११०	
१२	गहुँ विउ २० हेक्टर ५० प्रतिशत अनुदान	के जी	२४००	७२०००	१	६१०००	१	८४।७	१००।०	१०००	५०	४०	९०	
१३	मकै विउ	संख्या	८०	१२०००	१	११२००	१	९३।३	१००।०	८०	३८	१९	५७	
१४	धान	संख्या	८०	१२०००	१	११२००	१	९३।३	१००।०	८०	३७	२६	६३	
१५	गहुँ	संख्या	१००	१५०००	१	१५०००	१	१००।०	१००।०	१००	४८	३८	८६	
१६	धानको उन्नत विउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	के जी	१०००	५००००	१	५००००	१	१००।०	१००।०	९६५	३६	६४	१००	

कृषि इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति					लाभान्वित संख्या			कैफियत
			परिमाण	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	महिला	पुरुष	जम्मा	
				बजेट	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत					
१७	मकैको उन्नत विउ ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	के जी	२००००	८००००	१	८००००	१	१००।०	१००।०	२२००	१३०	१००	२३०	
१८	टिपियस आलुको विया ५० प्रतिशत	के जी	१	२५०००	१	२००००	१	८०।०	१००।०	१	१९	३०	४९	
१९	प्लास्टिक टनेल वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	संख्या	९०	२८००००	१	२८००००	१	१००।०	१००।०	९०	३०	६०	९०	
२०	थोपा सेट खरिद ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	संख्या	८०	१२००००	१	१२००००	१	१००।०	१००।०	७५	२७	४८	७५	
२१	तरकारी किट वितरण ( उत्पादन प्रदर्शनको ४०००० रकमान्तर)	संख्या	१०००	१९००००	१	१९००००	१	१००।०	१००।०	१२६७	८४२	४२१	१२६३	
२२	लसुनको विउ ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	के जी	६०००	१०००००	१	१०००००	१	१००।०	१००।०	६००	५२	३५	८७	
२३	अदुवाको विउ ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	के जी	१६००	८००००	१	७८०००	१	९७।५	१००।०	१२००	३३	२९	६२	
२४	हलेदोको विउ ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	के जी	१६००	८००००	१	५२७७०	१	६६।०	१००।०	९००	२३	३२	५५	
२५	घरबारी व्यवस्थापन कार्यक्रम	संख्या	१०	५००००	१	५००००	१	१००।०	१००।०	१०	१२५	१२५	२५०	
२६	प्लास्टिक घरमा थोपा सिंचाइ नमूना प्रदर्शन	संख्या	४	८००००	१	८००००	१	१००।०	१००।०	३	१	२	३	

कृषि इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति					लाभान्वित संख्या			कैफियत
			परिमाण	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	महिला	पुरुष	जम्मा	
				बजेट	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत					
२७	स्थलगत तालिम लसुन १ आलु १ तरकारी १ ( कन्ये च्याउको विउ प्रदर्शनबाट १५००० थप)	पटक	३	६००००	१	६००००	१	१००।०	१००।०	४	८०	५५	१३५	
२८	कृषि पकेट क्षेत्र अन्तर जिल्ला अनुगमन कर्मचारी पदाधिकारी	पटक	१	१५००००	१	१५००००	१	१००।०	१००।०	१	७	२६	३३	
२९	गाउँपालिकास्तरीय कृषक सञ्जालन व्यवस्थापन	संख्या	४	२००००	१	२००००	१	१००।०	१००।०	९	४	५	९	
३०	सीडविन वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	सेट	१०	७००००	१	७००००	१	१००।०	१००।०	१०	२६	२१	४७	
३१	आम्रपाली आप १५०० गोटा दशहरी आप १००० गोटा र लिचि ८५० गोटा	पटक	१	१०००००	१	१०००००	१	१००।०	१००।०	२३०००	४००	२५०	६५०	
३२	नर्सरी स्थापना अनुदान	संख्या	२	३००००	१	१५०००	१	५०।०	१००।०	१	०	१	१	
३३	पालिकास्तरीय तरकारी खेति सम्बन्धी तालिम	पटक	१	५००००	१	५००००	१	१००।०	१००।०	२	९	१५	२४	
३४	सुन्तलाका विरुवा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	गोटा	३०००	३००००	१	३००००	१	१००।०	१००।०	३०००	४७	४२	८९	
३५	कागतीको विरुवा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	पटक	१	५५०००	१	५५०००	१	१००।०	१००।०	५००	६९	५२	१२१	

कृषि इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति					लाभान्वित संख्या			कैफियत
			परिमाण	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	महिला	पुरुष	जम्मा	
				बजेट	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत					
३६	कन्ये च्याउको विउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित तथ प्रदर्शन	पटक	२	३१०००	१	३१०००	१	१००।०	१००।०	५००	२८	२२	५०	
३७	पालिकास्तरीय कागती खेति सम्बन्धी तालिम	पटक	१	५००००	१	५००००	१	१००।०	१००।०	१	१४	१२	२६	
३८	गाउँपालिकास्तरीय समस्या पहिचान तथा समाधान गोष्ठी	पटक	१	४७०००	१	०	१	०।०	१००।०	१	०	०	०	
३९	साना मेशिनारी औजार वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	पटक	१	२२००००	१	२२००००	१	१००।०	१००।०	५	०	०	५	
४०	त्रिपाल खरिद ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	पटक	१	८००००	१	८००००	१	१००।०	१००।०	७०	३२	३८	७०	
४१	मौरीरघार वितरण ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी सहित	पटक	१	१०००००	१	१०००००	१	१००।०	१००।०	४५	२५	१२	३७	
४२	माछापुखरी निर्माण	गोटा	२	२००००	१	२००००	१	१००।०	१००।०	२	०	२	२	
४३	आकस्मिक बालि संरक्षण सेवा	पटक	२	३००००	१	३००००	१	१००।०	१००।०	२	५६	२६	८२	
४४	स्थलगत तालिम आलु २ मसलाबारी २ हलेदो १ अदुवा २ सुन्तला १ कागती २ (कन्ये च्याउको	पटक	१०	१६६०००	१	१६५०००	१	९९।४	१००।०	११	१६७	१७४	३४१	

कृषि इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति					लाभान्वित संख्या			कैफियत
			परिमाण	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	महिला	पुरुष	जम्मा	
				बजेट	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत					
	बिउ वितरण कार्यक्रमको (१६००० रकमान्तर)													
४५	योजना तर्जुमा गोष्ठी	पटक	१	४००००	१	४००००	१	१००।०	१००।०	१	१२	२८	४०	
४६	निजी नर्सरी स्थापना	संख्या	८	४००००	१	४००००	१	१००।०	१००।०	८	३	५	८	
४७	अनुगमन मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च	पटक	१०	१०००००	१	९६४००	१	९६।४	१००।०					
४८	विविध खर्च	पटक	१०	२००००	१	१६५७५	१	८२।९	१००।०					
४९	घर भाडा	पटक	१०	४३०००	१	४३०००	१	१००।०	१००।०					
	कुल जम्मा			३२०७०००	४९	३०२६५२२	४८	९४।४	९८।०		२६४८	१९८७		

पशु इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	संख्या	बार्षिक लक्ष्य		बार्षिक प्रगति				संख्या	लक्षित समूह						कैफियत
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या			
				रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	
१	पानी तथा विजुली	पटक	१०	१००००	१	७८७९	१	७८।७९	१००					०			०
२	संचार	पटक	१०	१००००	१	१००००	१	१००	१००					०			०
३	इन्धन	पटक	१२	१२०००	१	१२००१	१	१००	१००					०			०
४	मर्मत संभार खर्च	पटक	१०	२००००	१	२००००	१	१००	१००					०			०

पशु इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	संख्या	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				संख्या	लक्षित समूह						कैफियत
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या			
				रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	
५	विमा तथ नविकरण	पटक	१	१५०००	१	६४२३	१	४२।८२	१००					०			०
६	कार्यालय संचालन खर्च	पटक	१०	५००००	१	५२१२१	१	१०४।२	१००					०			०
७	कृत्रिम गर्भधान सम्बन्धी तालिम	पटक	१	५००००	१	०	०	०	०		०	०	०	०	०	०	०
८	पालिका स्तरीय योजना तर्जुमा तथा समस्या पहिचान गोष्ठी	पटक	१	३५०००	१	३५०००	१	१००	१००		३२	६०	२६०	३२०	६	२६	३२
९	डाले घांसको विरुवा वितरण (डाले घांसको नर्सरी स्थापनाको ६०००० रकमान्तर)	गोटा	२२०००	१६००००	१	१६००००	१	१००	१००		१८०	५५०	६५०	१२००	७०	११०	१८०
१०	बोयर जातको बोका खरिद वितरण	गोटा	८	२५००००	१	२५००००	१	१००	१००		८००	४००	४००	८००	४००	४००	८००
११	डेरी पसल सुधार कार्यक्रम	गोटा	२	१०००००	१	०	०	०	०		०	०	०	०	०	०	०
१२	पशुस्वास्थ्य शिविर संचालन	पटक	३	१२००००	१	१२००००	१	१००	१००		३०२	५००	५१०	१०१०	१००	२०२	३०२
१३	हिज्जे घांसको विउ वितरण	के जि	१००	५००००	१	५००००	१	१००	१००		८४	२००	४००	६००	२८	५६	८४
१४	बहुवर्षिय घांसको विउ खरिद वितरण	के जि	५०	२५०००	१	२५०००	१	१००	१००		४०	४०	४५	८५	२०	२०	४०

पशु इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	संख्या	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				संख्या	लक्षित समूह						कैफियत
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या			
				रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	
१५	पालिका स्तरीय गाइभैसी पालन तालिम	पटक	२	६००००	१	६००००	१	१००	१००		५६	१२०	१५०	२७०	२७	३२	५९
१६	बाखौपालन तालिम	पटक	२	६००००	१	६००००	१	१००	१००		६४	१२०	२००	३२०	३०	३४	६४
१७	कुखुरा पालन तालिम	पटक	२	६००००	१	६००००	१	१००	१००		५८	९५	१०९	२०४	२३	३५	५८
१८	पशुआहार सम्बन्धी तालिम	पटक	१	२००००	१	२००००	१	१००	१००		२२	६०	५०	११०	१२	१०	२२
१९	पशुपंक्षी विमा सम्बन्धी गोष्ठी	पटक	१	३००००	१	३००००	१	१००	१००		२८	५५	९५	१५०	९	१९	२८
२०	जुनेटिक रोग सम्बन्धी गोष्ठी	पटक	१	३००००	१	३००००	१	१००	१००		३०	९०	२००	२९०	९	२१	३०
२१	पशु स्वास्थ्य सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी	संख्या	१	२५०००	१	२५०००	१	१००	१००		३०	१००	१२०	२२०	१४	१६	३०
२२	एग्रोभेट मासुपसल डेरी तथा पशुपंक्षी फारम अनुगमन	संख्या	३	३००००	१	२९८००	१	९९।३३	१००		३	३०	१०	४०	२०	३०	५०
२३	अनुगमन मुल्यांकन तथा भ्रमण खर्च	पटक	१०	१०००००	१	१००१५०	१	१००।२	१००								०
२४	विविध खर्च	पटक	१०	२००००	१	१९२६५	१	९६।३३	१००								०
२५	औषधी खरिद	पटक	१	२०००००	१	२०००००	१	१००	१००		११५०	३५००	४०००	७५००	३८५	७६५	११५०
२६	प्रयोगशाला संचालन समग्री खरिद	पटक	२	२००००	१	२००००	१	१००	१००		१००	२००	२५०	४५०	४०	६०	१००

पशु इकाईमा चालु रकम तथा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च भएको रकमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण																		
सि.न	कार्यक्रमको नाम	इकाई	संख्या	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				संख्या	लक्षित समूह						कैफियत	
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
				रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
२७	पशुपंक्षी सम्बन्धी भ्याक्सीन खरिद	पटक	२	२००००	१	२००००	१	१००	१००		६०	७०	१००	१७०	२०	४०	६०	
२८	पशुपंक्षी सम्बन्धी मेशिनरी औजार खरिद	पटक	१	१४२०००	१	१४२०००	१	१००	१००									
२९	लेयर्स कुखुराको खोर निर्माण	संख्या	३	१२००००	१	८००००	१	६६।६७	१००									
३०	बाखा खोर निर्माण सुधार	संख्या	८	४२००००	१	४२००००	१	१००	१००									
	कुल जम्मा			१५८२०००	३०	१४२२६३९	२८	८९।९३	९३।३									

७.२ पूँजीगत तर्फ — आन्तरिक आम्दानी तथा समानीकरण अनुदानबाट सम्पन्न कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति - कार्यक्रमतर्फ

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पूँजीगत आयोजना											
क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक			
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत			
१	विपन्न वर्गका लागि जस्तापाता	पटक	६००००००	१	५९९७०६७	१	९९.९५	१००.००	६९५ वन्दल जस्तापाता खरिद		
२	स्वास्थ्य चौकीहरमा डेलिभरी वेड लगायतका फर्निचर खरिद	पटक	४५००००	१	४१०८६८	१	९१.३०	१००.००	२थान डेलिभरी वेड ५थान पेनगुइन सक्सन २ थान मेडिसि ट्रली ३थान पेरिलाइट ३ थान वोइटिडवेड ३थान आइभी स्ट्यान्ड ३थान वेवी रिसेस्टन टेबल ३ थान फुट स्टेप खरिद		
३	विपद व्यवस्थापन सामाग्री खरिद	पटक	३०००००	१	२९८३८५	१	९९.४६	१००.००	३३ प्रकारका विपद व्यवस्थापन सामाग्री खरिद		



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पूँजीगत आयोजना										
क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
४	प्राविधिक, इन्जिनियरिंग सामग्री खरिद	पटक	७५००००	१	४९८६६९	१	६७.४९	१००.००	१ थान थेडोलाइट, १ सेट अटोलेवल, ३ सेट लेभलिङ्ग स्टाफ, ३सेट जिपिएस, ३सेट रेनिङ्गज, ५ थान मेजरिङ्ग टेप खरिद	
५	सूचना प्रणाली, सफ्टवेयर खरिद तथा इन्टरनेट जडान	पटक	८०००००	१	७७६३१५	१	९७.०४	१००.००	३ प्रकारका सफ्टवेयर खरिद, ८ वटा वडामा ईन्टरनेट जडान	
६	काउले बासटारी सिंचाइ कुलो मर्मत	मि	१२००००	१	११८८६२	१	९९.०५	१००.००	कटिग, आरसीसी निर्माण	३० मि कटिग
७	फोहोरमैला संकलन तथा बिसर्जन	पटक	२१३०००	१	२१२५९०	१	९९.८१	१००	२६ हसा	
८	पिपलरुख पोखरी निर्माण	पटक	२०००००	१	२०००००	१	१००.००	१००		
९	मर्मत सम्भार विशेष कोष खाता	पटक	१२०००००	१	१२०००००	१	१००.००	१००		
१०	भैपरी आउने पूँजीगत खर्च	पटक	३६७७८००	१	३९८०३४१	१	१०८.२३	१००	पाइप, पानी वितरण, अन्य	
११	गाडी (१) थान र मोटरसाइकल (२) थान खरिद	पटक	७,०००,०००	१	४४८०८००	१	६४.०१	१००	१थान गाडि, २ थान मोटरसाइकल खरिद	
१२	गाउँपालिकाको भवन निर्माण स्थल भ्यागुतेमा मोटर वाटो ग्राभेल र मेसिनर पर्खाल निर्माण र फिलिड योजना	मि	२,७८३,८००	१	२३९९,५२४	१	८७.२०	१००	हल निर्माण, कटिग, फिलिग	

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पूँजीगत आयोजना										
क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१३	चिसापानी दारिमचौर पिपलनेटा सिंचाइ कुलो निर्माण (समपूरक)	मि	२००००००	१	३९९४६५८	१	१९९.७३	१००	कटिग, आरसीसी , मेजरिंग बाल निर्माण	४०० मि कटिग, ६० मि मेजरिंग बाल
१४	गाउघर क्लिनिक तथा खोप क्लिनिकमा फर्निचर व्यवस्थापन	पटक	१९००००	१	१८०६३०	१	९५.०७	१००		
१५	चिरायू मा.वि चिसावागं पक्की सिडि पर्खाल निर्माण वडा नं. ६	मि	३५००००	१	३४८६६९	१	९९.६२	१००	सिडी तथा बाल निर्माण	४० मि सिडी, ९० मि बाल
१६	कूकूरगाडे खा.पा मर्मत वडा नं. १	पटक	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००		
१७	लक्ष्मी मा.वि २ कोठे भवन (तला थप) निर्माण निरन्तरता वडा नं. ४	वटा	१९०००००	१	१८९१५००	१	९९.५५	१००	२ कोठे भवन निर्माण	१
१८	प्रगतिशिल बालविकास केन्द्र भवन निर्माण वडा नं. १	वटा	२००,०००	१	२०००००	१	१००.००	१००	भवन निर्माण	१
१९	वडाचौर राटामाटा सिंचाइ पोखरी वडा नं. १	पटक	१५००००	१	१४९११५	१	९९.४१	१००		
२०	रातटारी छतिपाटा पिडालने मोटरबाटो निर्माण वडा नं. ७	मि	१,०००,०००	१	१००००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो कटिग	१४००
२१	दिहाल्ना हलहले मो.वा निर्माण वडा नं. ८	मि.	६००,०००	१	५९९०१६	१	९९.८४	१००	मोटरबाटो कटिग	२०००
२२	गडीकोट आलमदेवी मन्दिर निर्माण वडा नं. २	वटा	५००,०००	१		१	०.००	१००	मन्दिर निर्माण	१

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पूँजीगत आयोजना										
क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
२३	बालज्योती प्रा.वि कुटेडाडा भवन निर्माण निरन्तरता वडा नं. ३	वटा	२००,०००	१	२०००००	१	१००.००	१००	नया भवन निर्माण	१
२४	मान्द्रेढुगां घाट व्यवस्थापन वडा नं. ३	वटा	९०,०००	१		१	०.००	१००	घात मर्मत निरन्तरता	१
२५	पुनटोला दाद्रा खानेपानी मर्मत वडा नं. १	पटक	५०,०००	१		१	०.००	१००		
२६	ढाडा सौचालय निर्माण निरन्तरता वडा नं. ५	वटा	५०,०००	१	५००००	१	१००.००	१००	सौचालय मर्मत, निरन्तरता	१
२७	अम्बोटे सिंचाइ कुलो मर्मत वडा नं. ४	मि	२००००	१		१	०.००	१००	पाइप खरिद	१८००
२८	आमासमुहले सञ्चालन गरेको मिलको भवन मुनिको पहिरो रोकथाम चूधारा वडा नं. ४	मि	४०,०००	१		१	०.००	१००	मेजरिंग वाल निर्माण	२०
२९	पहिरो नियन्त्रणमा पाइप खरिद चौर वडा नं. ४	मि	२०,०००	१		१	०.००	१००	पाइप खरिद	२०
३०	कूभिण्डे चिचिण्डे मोटरबाटो निर्माण निरन्तरता वडा नं. ६	मि	२५००००	१	२५००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो कटिंग	६००
३१	पधेरा विष्टटोला हासिखोला चिसावागं मोटरबाटो निर्माण वडा नं. ६	मि.	२००,०००	१	१९३०८२	१	९७.५४	१००	कटिंग गर्ने काम	४००
३२	नेटा गाउँ जोड्ने मो.वा निर्माण वडा नं. ६	मि	२००,०००	१	१९००९९	१	९५.०५	१००	कटिंग गर्ने काम	३५०
३३	थाप्ला सिंचाई कुलो तथा पोखरी वडा नं. ८	पटक	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००		

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पूँजीगत आयोजना										
क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
३४	इशना प्रा.वि चुदारी पोखरा छानो छाउनी वडा नं. ७	पटक	२००,०००	१	२०००००	१	१००.००	१००		
३५	मच्छी मैनाके सिंचाई कुलो निर्माण वडा नं. ५	मि	३००,०००	१		१	०.००	१००	आरसीसी निर्माण	९०
३६	खहरे प्रतिक्षालय निर्माण वडा नं. ५	वटा	२००,०००	१	२०००००	१	१००.००	१००	नया प्रतिक्षालय निर्माण	१
३७	ऐरीखोला बासखोला बिसरे खानेपानी वडा नं. ५	वटा, मि.	१००,०००	१	९७५०२	१	९७.५०	१००	इन्टेक निर्माण, पाइप खरिद	१ वटा , १००० मि.
३८	वडा नं. ४ मा प्रतिक्षालय (माटेविसौना, हरिय, बौडा)	वटा	६००,०००	१	३६९६५०	१	६१.६१	१००	नया निर्माण	३
३९	सौतामारे फेदीदेखि गातिना डाडाखर्क मोटरबाटो निर्माण वडा नं. १	पटक	३००,०००	१	३०००००	१	१००.००	१००		
४०	श्री सिता आधारभुत कुतामा बालविकास कक्षा कोठा निर्माण वडा नं. ७	पटक	२५००००	१	२४६८५२	१	९८.७४	१००		
४१	काशीपोखरा काडापानी मोटरबाटो निर्माण वडा नं. २	मि	१००,०००	१	९९२००	१	९९.२०	१००	नया मोटरबाटो निर्माण	६६० मि
४२	धोद्रा ढिकनेटा मोटरबाटो निर्माण वडा नं. २	मि	१००,०००	१		१	०.००	१००	नया मोटरबाटो निर्माण	५००
४३	टूनिकारुख साघूरा कूटारा खोचेखोला नदी नियन्त्रण वडा नं. ८	पटक	२००,०००	१	२०००००	१	१००.००	१००		

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पूँजीगत आयोजना										
क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
४४	हल्ले वालविकास फिल्ड निर्माण निरन्तरता वडा नं. ३	वटा	२०,०००	१	१७६००	१	८८.००	१००	नया फिल्ड निर्माण	१
४५	गोवनखोली लामिचौर सालारुख खा.पा. निर्माण योजना वडा नं. १	पटक	१००,०००	१		१	०.००	१००		
४६	डि फ्रिज खरिद	पटक	५०,०००	१	४९,५००	१	९९.००	१००	१ थान	
४७	भिमरुक रिगरोड	मि	५,०००,०००	१	४४४५५८८	१	८८.९१	१००	बाटो काट्ने, ग्राभेल	३५००
४८	ओखरकोट कोटघर सिडि निर्माण	मि	५,०००,०००	१	४९९०५८६	१	९९.८१	१००	नया सिडी निर्माण	२८८
४९	गर्तग फेदी देउराली हुँदै तल्ला खर्क जाने गोरेटो बाटो	मि	४७,५२७	१	४७,५२७	१	१००.००	१००		
५०	सौतामारे पुल देखि गातिना सम्म गोरेटो बाटो	मि	१९,७००	१	१९,७००	१	१००.००	१००		
५१	रक गार्डेन योजना	मि	९९९,५००	१	९९९,५००	१	१००.००	१००	निर्माण	९०
५२	नेपाने खेल मैदान	वटा	१,४००,०००	१	१,४००,०००	१	१००.००	१००		
जम्मा			४६७९१३२७	५२	४२४०३३९५	५२	९०.६२	१००		

**झिमरुक गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण**

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	परिवर्तनशिल ना.स.के भवन निर्माण निरन्तरता	वटा	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००	गारो लगाउने, झ्याल ढोका निर्माण	१
२	व्यवसायिक आरन संचालनका लागि भवन निर्माण	वटा	२०००००	१	१९६१०३	१	९८.०५	१००	छानो छाउने, पिसिसि,प्लास्टर	१
३	साबिक वादिकोट वडा नं. ९ मा खोप क्लिनिक भवन	वटा	१८००००	१	१८००००	१	१००.००	१००	छानो छाउने, पिसिसि	१
४	प्रगतिशिल बाल मन्दिर फुर्सेधारा छानो मर्मत	पटक	२०००००	१	२०००००	१	१००.००	१००	नया निर्माण छानो छाउने, पिसिसि,प्लास्टर	१
५	बागैमरोट स्वास्थ्य चौकी बर्थिंग सेन्टर भवन मर्मत तथा फोहोर व्यवस्थापन खाडल मर्मत	पटक	२०००००	१	२०००००	१	१००.००	१००	प्लास्टर,पिसिसि, झ्याल ढोका	१
६	चमेरे वागमारा पाहाले नुवार सडक स्तरोन्नती	मि	२१५००००	१	२१४६१७९	१	९९.८२	१००	ग्राभेल, होम पाइप, नाली कटिंग, पहिरो सोर्ने	३०० मि ग्राभेल, ८०० मि, कटिंग, ३ होम पाइप
७	धारापानी काभ्रेचौर बेताने खानेपानी निर्माण	मि	३०००००	१	३०००००	१	१००.००	१००	पाइप खरिद र खन्ने पुर्ने	१०० मि पाइप
८	वडाचौर दाद्रा खानेपानी निर्माण	घमी,	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००	इन्टेक निर्माण र पाइप खरिद	१ घमी, ८०० मि
९	ढुगांखोर वालुवा खापा मर्मत	मि	१०००००	१	९९८००	१	९९.८०	१००	च्याम्बर, इन्टेक मर्मत पाइप	६०० मि
१०	ओखरारुख खानेपानी निर्माण	घमी, मि	४०००००	१	३९७३९०	१	९९.३५	१००	पाइप खरिद, खन्ने पुर्ने च्छ निर्माण,	८ घमी ट्यांकी, १८०० मि पाइप
११	लब्धेफेदी बिड्डाडा मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो सोर्ने, खन्ने	३००० मि
१२	पातिहालनाडाडा खानेपानी मर्मत	पटक	१८००००	१	१७९६८६	१	९९.८३	१००	ट्यांकी निर्माण, पाइप खरिद	८ घमी, ३०० मि

झिमरुक गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१३	चमेरे बालुवा वडाचौर बादिकोट चिप्लेटी मोटरबाटो मर्मत	मि	१८००००	१	१८००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो मर्मत, कटिंग, सोर्ने काम	६० मि ग्राभेल, २ किमी सोर्ने खन्ने
१४	लब्देफेदी गातिना डाडाखर्क मोटरबाटो मर्मत	मि	९००००	१	९००००	१	१००.००	१००	बाटो कटिंग	९० मि
१५	लाकुरीरुख फुरधारा दोवाटा बिड्डाडाफेदी मोटरबाटो मर्मत	मि	१४००००	१	१४००००	१	१००.००	१००	कटिंग , सोर्ने	१५०० मि
१६	खरिपाटा वागमारा जुरेहुगां पोखराछेडा मोटरबाटो निर्माण	मि	३८००००	१	३८००००	१	१००.००	१००	नया कटिंग	१३०० मि
१७	औखरेनीखोला हुलाके धनगाडा पोखरी मोटरबाटो निर्माण योजना	मि	२५००००	१	२५००००	१	१००.००	१००	नया कटिंग	८०० मि
१८	सालारुख दाद्रा भ्यामपानी मलागिरी मोटरबाटो मर्मत	मि	४५०००	१	४५०००	१	१००.००	१००	हुंगा सलिंग,सोर्ने काम	३० मि सलिंग ३०० मि सोर्ने
१९	ओखरेनी खोला बालकल्याण पोखरीडाडा मोटरबाटो निर्माण	मि	३८००००	१	३८००००	१	१००.००	१००	नया कटिंग	१००० मि
२०	भिटडाडा उर्लेनी तल्लागाउ मोटरबाटो निर्माण	मि	२०००००	१	२०००००	१	१००.००	१००	नया कटिंग मोटरबोट मर्मत	२०० मि
२१	चमेरे बेताने डाडाखर्क चिप्लेटी मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	५०००००	१	५०००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो मर्मत	१३०० मि
२२	जाबुने तल्लागाउ पोखराछेडा मोटरबाटो निर्माण	मि	४०००००	१	४०००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो मर्मत तथा निरन्तरता	१००० किमी
२३	कपिलपाटा आरभिटी निर्माण	वटा	८००००	१	८००००	१	१००.००	१००	चढ निर्माण	१
२४	पैरीखोला सौतामारेफेदी खानेपानी निर्माण	वटा ,मि	२५००००	१	२५००००	१	१००.००	१००	खन्ने पुर्ने, इन्टेक, पाइप खरिद	१ घमी इन्टेक, २१०० मि पाइप
२५	ठूलाखोला वडाचौर खानेपानी मर्मत	मि	१९००००	१	१८९८२५	१	९९.९९	१००	पाइप खरिद र खन्ने काम	११०० मि पाइप १ इन्टेक
२६	खरिपाटा खानेपानी मर्मत योजना	मि	७००००	१	७००००	१	१००.००	१००	पाइप खरिद र खन्ने काम र पिसिसि	७५० मि

झिमरुक गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
२७	सिमलखर्क खानेपानी निर्माण	घमी, मि	१२००००	१	१२००००	१	१००.००	१००	इन्टेक निर्माण र पाइप खरिद	१ घमी इन्टेक, ८०० मि
२८	धारापानि खानेपानी निर्माण	घमी, मि	१२००००	१	१२००००	१	१००.००	१००	इन्टेक निर्माण र पाइप खरिद	८ घमी ट्यांकी , ६ मि पाइप
२९	पैरीखोला दुवाचौर खानेपानी	घमी, मि	४५०००	१	४५०००	१	१००.००	१००	इन्टेक निर्माण र पाइप खरिद	१ घमी, ३०० मि
३०	जुरेढगां खानेपानी निर्माण	वटा	४००००	१	४००००	१	१००.००	१००	च्छ निर्माण	३ घमी
३१	सिमस्यारा फेदीकापाटा कुलो मर्मत	वटा	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००	पाइप खरीद, कुलो पिसिसि निर्माण	२५ मि पाइप, ४५ मि कुलो
३२	चिप्ले च्याउखोला सिंचाई कुलो निर्माण	वटा	४०००००	१	४०००००	१	१००.००	१००	आरसीसी कुलो निर्माण	२०० मि
३३	भोपुदेखी कपिलपाटा सिंचाई कुलो निर्माण	वटा	३०००००	१	३०००००	१	१००.००	१००	आरसीसी कुलो निर्माण	९५ मि
३४	लब्दे राजुका रुख कुलो निर्माण	मि	१०००००	१	९८९२४	१	९८.९२	१००	पिसिसि कुलो निर्माण, माटो खन्ने काम	
३५	गुहारीखोला भगेरी सिम कुलो निर्माण	मि	५०००००	१	५०००००	१	१००.००	१००	पिसिसि र आरसीसी कुलो निर्माण	४०० मि पिसिसि ८०० मि आरसीसी
३६	अर्खले खोला सिंचाई कुलो निर्माण	मि	१७००००	१	१७००००	१	१००.००	१००	पिसिसि निर्माण	८० मि
३७	ढाडफेदी सिंचाई कुलो निर्माण	मि	९००००	१	९००००	१	१००.००	१००	मेसिनरी वाल निर्माण	३५ मि
३८	तालेघर भुजेलबास मोटरबाटो मर्मत	मि	३००००	१	३००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो मर्मत	३०० मि
३९	कोइलीखोला खेल मैदान निर्माण	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००	मैदान निर्माण, कटिंग	३०० मि
४०	पुरन पोखरी निर्माण	वटा	६००००	१	६००००	१	१००.००	१००	पिसिसि निर्माण, मेसिनरी वाल , प्लास्टर	१
४१	हल्दारनी चौर पोखरी निर्माण	मि	४५०००	१	४५०००	१	१००.००	१००	नया पोखरी खन्ने काम	१
४२	जनचाहना बोक्सेपानी मोटरबाटो मर्मत	मि	४००००	१	४००००	१	१००.००	१००	मोटरबाटो मर्मत, सोर्ने, खन्ने	८०० मि
४३	जाबुने उपल्ला घुम्ती गोरेटोबाटो मर्मत	मि	४००००	१	४००००	१	१००.००	१००	गोरेटो बाटो निर्माण	५०० मि



**झिमरुक गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण**

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
४४	डाडाखर्क थापापोखरी बादीकोट चिप्लेटी गारेटोबाटो मर्मत	मि	४५०००	१	४५०००	१	१००.००	१००	गारेटो बाटो मर्मत	३०० मि
४५	धारका डाडा चैनधारा गैराघर गारेटोबाटो मर्मत	मि	३५०००	१	३५०००	१	१००.००	१००	गारेटो बाटो मर्मत	२०० मि
४६	काब्राखर्क बडाचौर अमर प्रावि गारेटोबाटो मर्मत	मि	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००	गारेटो बाटो मर्मत	१
४७	तल्लोखर्क पोखरी मर्मत	वटा	६००००	१	५७८८२	१	९७.४७	१००	मेसिनरी वाल निर्माण, पिसिसि	१
४८	फुर्सापाटा वडाचौर सिंचाइ पोखरी निर्माण	मि	६००००	१	६००००	१	१००.००	१००	मेसिनरी वाल निर्माण, पिसिसि,	
४९	तामाखोली खोल्सी नियन्त्रण	मि	९००००	१	८८२८५	१	९८.०९	१००	होमपाइप , सुखा गारो, खन्ने काम	३ होमपाइप
५०	मच्छी सौतामारे पुर्कोट दह सडक स्तरोन्नती	मि,वटा	५००००००	१	४९७७४४५	१	९९.५५	१००	मोटरबाटो मर्मत, कटिंग, सोर्ने काम, गिटि राख्ने , होमपाइप	८ होमपाइप, ४५ जाली , ४ किमी कटिंग
५१	उपल्लोखर्क पोखरी सौन्दरीकरण	वटा	५०००००	१	४९८७२५	१	९९.७५	१००	प्लास्टर,वाल निर्माण, पेन्टिङ्ग	१
५२	कम्यूनिटी लज निर्माण	वटा	५०००००	१	४९६२१७	१	९९.२४	१००	प्लास्टर,वाल निर्माण, पेन्टिङ्ग	१
५३	बराहामष्ट मन्दिर परिसर पूर्वाधार निर्माण	वटा	७०००००	१	६३७६४८	१	९१.०९	१००	प्लास्टर, फर्निचर निर्माण	१
५४	पुनटोला दाद्रा खानेपानी मर्मत	घमी,मि	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००	इन्टेक निर्माण, पाइप खरिद	१ घमी, इन्टेक, ८०० मि पाइप
५५	गोवनखोली लामिचौर सालाखर्क खा.पा निर्माण	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००	पाइप खरिद,इन्टेक निर्माण	१२०० मि पाइप,
	जम्मा		१६७८५०००	५५	१६६७८३०९	५५	९९.३६	१००		

झिमरुक गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	सर्वोदय मावि फिल्ड निर्माण	वटा	१४००००	१	१४००००	१	१००।००	१००।००	पेन्ट,फर्निचर,फिल्ड	२० मि
२	विश्वज्योती प्रावि फिल्ड निर्माण	मि	२०००००	१	२०००००	१	१००।००	१००।००	मेसिनरी वाल निर्माण, फिल्ड निर्माण	४५ मि वाल
३	बालज्योती प्रा.वि फिल्ड मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००।००	वाल लगाउने काम	१५ मि
४	बलभद्र मावि फिल्ड निर्माण	मि	१६००००	१	१६००००	१	१००।००	१००।००	मेसिनरी वाल निर्माण	२० मि
५	कमेरपानी आ.वि मा शौचालय निर्माण	वटा	२७००००	१	२६६३६५	१	९८।६५	१००।००	२ कोठे सौचालय, प्लास्टर ,आरसीसी निर्माण	१
६	वालजीवन प्रा.वि फिल्ड मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००।००	मेसिनरी वाल निर्माण	१० मि
७	खोप केन्द्रमा शौचालय निर्माण	वटा	१०००००	१	९९३८०	१	९९।३८	१००।००	सौचालय निर्माण	२
८	पेशागत भवन मर्मत	वटा	१५००००	१	१५००००	१	१००।००	१००।००	आरन मर्मत गर्ने काम , छानो मर्मत	७ वटा
९	बादिकोट स्वास्थ्य चौकी बर्थिंग सेन्टरमा उपकरण खरिद	वटा	४५०००	१	४४४९९	१	९८।८९	१००।००	मेसिन खरिद, डपल , पेरिलार्डिट	४ प्रकारका सामग्री खरिद
१०	काउले चिप्लेटी म्यालखाडा पधेरपाल्ला मोटरबाटो निर्माण तथा स्तरोन्नती	मि	९५००००	१	९५००००	१	१००।००	१००।००	मोटर बाटो निर्माण तथा मर्मत	१५००
११	गडिकोट पर्यटन सडक निर्माण	मि	४७५०००	१	४७५०००	१	१००।००	१००।००	नया मोटरबाटो निर्माण	८००
१२	कमेरपानी सिंचाई पोखरी मर्मत	मि	१०००००	१	९८०००	१	९८।००	१००।००	पोखरी निर्माण, वाल निर्माण	९५
१३	देउराली दह सिंचाई पोखरी मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००।००	वाल लगाउने काम	७६ मि. वाल निर्माण
१४	वामनाचौर सिंचाई पोखरी मर्मत	मि	४९०००	१	४२०४५	१	८५।८९	१००।००	पिसिसि र प्लास्टर	७ मी पिसिसी
१५	चिप्लेटी पधेरा पोखरी मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००।००	पिसिसि र प्लास्टर	६ ड ६ मि
१६	म्यालखाडा सिंचाई कुलो निर्माण	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००।००	नया कुलो निर्माण, पिसिसि निर्माण	३५

झिमरुक गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१७	माभकटेरी सिंचाई पोखरी मर्मत	मि	२००००	१	१९५००	१	९७.५०	१००।००	प्लास्टर गर्ने काम	प्लास्टर ६/६ मि.
१८	अगरा सिंचाई बाध निर्माण		१०००००	१	०	०	०।००	०।००		
१९	खर्कखोला गडेरपानी सिंचाई कुलो मर्मत	मि	४९०००	१	४८८००	१	९९।५९	१००।००	पाइप खरिद	४००
२०	खरीखोला ठूला ढुगां माभकघाट बाउन कुन्टी सिंचाई बाध	मि	४९०००	१	४७४५०	१	९६।८४	१००।००	बाध निर्माण तथा पाइप खरिद	९०
२१	सिलिगे सिंचाई कुवा निर्माण	मि	२५००	१	२५०००	१	१००।००	१००।००	कुवा मर्मत, हेन्ड पाइप	हेन्ड पम्प ५/५ क्षेत्रफल
२२	सुकखोला बासकोट सिंचाई कुलो बाध निर्माण	मि	११००००	१	१०९१०६	१	९९।१९	१००।००	पिसिसि र प्लास्टर	८ मि*२ मि *१.५ मि
२३	नारीकोट देउराली कमेरपानी मोटरबाटो मर्मत एवं निर्माण	मि	३०००००	१	२८८१८०	१	९६।०६	१००।००	नया निर्माण तथा मर्मत	८०० मि नया , १९०० मि मर्मत
२४	रोटेपानी खपटे मोटरबाटो निर्माण	मि	१५००००	१	१५००००	१	१००।००	१००।००	नया मोटरबाटो निर्माण	८००
२५	डाडाचौर नारीकोट देउराली साना खरबारी मोटरबाटो मर्मत	मि	२५००००	१	२५००००	१	१००।००	१००।००	मोटरबाटो मर्मत	३५००
२६	पधेरा पाल्ता स्याल खोली गडेरपानी मोटरबाटो मर्मत	मि	१०००००	१	९९३००	१	९९।३०	१००।००	मोटरबाटो स्तरउन्नति	८००
२७	चिप्लेटी बडाचौर बालुवा मो.वा मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००।००	मोटरबाटो स्तरउन्नति	३४०
२८	चिप्लेटी वेताने चमेरे मो.वा मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००।००	मोटरबाटो स्तरउन्नति	४००
२९	काउले थापाचौर मो.वा मर्मत	मि	१०००००	१	९८८७८	१	९८।८८	१००।००	मोटरबाटो मर्मत	७००
३०	धोद्राचौर खानेपानी निर्माण	घन. मि	२५००००	१	२५००००	१	१००।००	१००।००	नया ट्यांकी निर्माण ,पाइप खरिद	६
३१	अनेचौतारी मुनी खानेपानी निर्माण	घन. मि	२०००००	१	२०००००	१	१००।००	१००।००	नया ट्यांकी निर्माण ,पाइप खरिद	६
३२	ढाड बादिकोट कमेरपानी सडक स्तरोन्नति	मि	१५०००००	१	१५०००००	१	१००।००	१००।००	मर्मत तथा ग्राभेल	३७०० मि मर्मत १८०० मि ग्राभेल
३३	धोद्रा ढिकनेटा मोटरबाटो निर्माण	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००।००	नया मोटरबाटो निर्माण	६००
३४	गडिकोट आलमदेवी मन्दिर मर्मत	वटा	१००००००	१	१००००००	१	१००।००	१००।००	नया भवन निर्माण	१

झिमरुक गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
	जम्मा		७५१७५००	३४	७४०९५०३	३३	९८।५६	९७।०६		

झिमरुक गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	दारिमचौर सामुदायिक भवन निर्माण निरन्तरता	वटा	१४००००	१	१३६८६७	१	९७।७६२	१००	मेजरिङ्ग वाल, प्लास्टर, पिसिसि	१
२	हत्दे वालविकास केन्द्र भवन निर्माण निरन्तरता	वटा	१९००००	१	१४१७८९	१	७४।६२६	१००	प्लास्टर, पेन्ट, फर्निचर निर्माण	१
३	आरुपाटा वरमाथान मन्दिर मर्मत	वटा	४९०००	१	४९०००	१	१००	१००	मेजरिङ्ग वाल, फिल्ड निर्माण	१
४	गौमुखी प्रा.वि. सिडी निर्माण	मि	४९०००	१	४४६१०	१	९१।०४१	१००	सिडी निर्माण	३०
५	मान्देढुंगा घाट व्यवस्थापन भवन निर्माण निरन्तरता	वटा	१८००००	१	१७८०७८	१	९८।९३२	१००	प्लास्टर, पिसिसि निर्माण	१
६	हुगाडखोला लम्ची घाट व्यवस्थापन	वटा	३०००००	१	२९८२१५	१	९९।४०५	१००	प्लास्टर, स्ल्याब निर्माण	१
७	कोटफेरा वस्तीका लागि जस्तापाता खरिद	बन्डल	२०००००	१	१९८८००	१	९९।४	१००	जस्तापाता खरिद	२२
८	अमराई स्याला भूमेकाथान नारिकोट मोटरबाटो विस्तार	मि	१००००००	१	१००००००	१	१००	१००	मोटरबाटो कटिग	४००
९	सात्लेखोला सम्लेनी खानेपानी	वाट,मि	२०००००	१	१९३७४३	१	९६।८७२	१००	इन्टेक निर्माण, पाइप खरिद	१ वटा, १४०० मि
१०	विभिन्न गोरेटोबाटो मर्मत	मि	१०००००	१	७८९९५	१	७८।९९५	१००	गोरेटो बाटो मर्मत, खन्ने, सोर्ने काम	१००० मि
११	न्यूरनी भेंडावारी खानेपानी मर्मत	वटा, मि	९००००	१	८९२५९	१	९९।१७७	१००	इन्टेक निर्माण, पाइप खरिद	१ वटा इन्टेक, ४०० मि पाइप

झिमरुक गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१२	आरुपाटा खानेपानी मर्मत	वटा , मि	१९००००	१	१९००००	१	१००	१००	इन्टेक निर्माण पाइप खरिद	१ वटा , १००० मि.
१३	भैसीखोला आहाल खापा मर्मत	मि	१९००००	१	१९००००	१	१००	१००	पिसिसि निर्माण	८६ मि
१४	हमालटोल भलाचौर हुँदै धनबुढा मोवा	वटा	१९००००	१	१८९९८४	१	९९।९९२	१००	पोखरी खन्ने, मेजरिंग बाल निर्माण	१
१५	कृषि सडकदेखि हल्ले बालविकास कचरे मोवा	मि	१९००००	१	१९६०६४	१	६९।०८६	१००	मोटरबाटो कटिंग	४०० मि
१६	बादिखोला दारिमचौर मोवा स्तरोन्नती	मि	४९०००	१	४८४४०	१	९८।८५७	१००	मोटरबाटो मर्मत	३०० मि
१७	नब्बे भेडावारी बेहोरे नारिकोट मोटरबाटो	मि	५०००००	१	५०००००	१	१००	१००	कटिंग गर्ने काम	८००
१८	अठारमुरे कुलो बांध निर्माण ढलान		४९०००	१	४६७८४	१	९५।४७८	१००	आरसीसी निर्माण	२२
१९	तुनिखोला ढकाडी हल्ले अमराइ सिंचाइकुलो निर्माण	मि	१३९०००	१	१३९०००	१	१००	१००	आरसीसी निर्माण	६०
२०	भैसीखोला कड्यान कुलो ढलान मर्मत	मि	९००००	१	८९९२४	१	९९।९९६	१००	पिसिसि निर्माण	५६
२१	कामिका डिही सिंचाइ पोखरी निरन्तरता	वटा	९००००	१	९००००	१	१००	१००	पोखरी निर्माण, मेजरिंग बाल निर्माण	१
२२	आप्रेखोला सिंचाइ पोखरी निर्माण	वटा	९००००	१	९००००	१	१००	१००	पोखरी मर्मत	१
२३	सिस्नेखोला सिंचाइ पोखरी निर्माण	वटा	४९०००	१	४५८६६	१	९३।६०४	१००	पोखरी मर्मत	१
२४	उपल्लो रोटेपानी सिंचाइ पोखरी निर्माण	मि	९००००	१	८९७००	१	९९।६६७	१००	मेजरिंग बाल , पिसिसि निर्माण, प्लास्टर	१
२५	ठुटेपिपल सिंचाइ पोखरी मर्मत	वटा	४९०००	१	४९०००	१	१००	१००	सिंचाई पोखरी मर्मत	१
२६	मैदाने सिंचाइ पोखरी मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००	१००	पिसिसि निर्माण, प्लास्टर	
२७	भल्कने पोखरी सिंचाइ पोखरी मर्मत	वटा	४९०००	१	४९०००	१	१००	१००	पोखरी मर्मत	१
२८	ठूलाखोला साता सिंचाइ कुलो निर्माण	मि	१५००००	१	१५००००	१	१००	१००	पिसिसि निर्माण	१००
२९	ब्याङ्खोला डाडाडिहि कुलो	मि	१०००००	१	९९६३६	१	९९।६३६	१००	पिसिसि निर्माण	६०
३०	तुनिखोला ढकाडी हल्ले अमराइ सिंचाइकुलो निर्माण	मि	२५००००	१	२४९५९७	१	९९।८३९	१००	पिसिसि,आरसीसी निर्माण	५० मि पिसिसि, ६० मि आरसीसी
३१	डुडखोला कचरे सिंचाइ कुलो	मि	१५००००	१	१४९४५५	१	९९।६३७	१००	आरसीसी निर्माण	६०

**झिमरुक गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण**

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
३२	छहरे भेडावारी खेतसम्म सिंचाइ पाइप	मि	१४००००	१	१४००००	१	१००	१००	पाइप खरिद	५००
३३	रोटेपानी पिंधको कुलो र बांध मर्मत	मि	५००००	१	४९५००	१	९९	१००	मेजरिंग वाल , पिसिसि निर्माण, प्लास्टर	१७
३४	भैसीखोल देखि टारी कामिका डीहि सम्म कुलो ढलान	मि	१९००००	१	१९००००	१	१००	१००	आरसीसी निर्माण	६०
३५	बांधिखोल मुखनेर कुलो मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००	१००	पिसिसि निर्माण	२२
३६	हुंगाडखोला मुखनेर कुलो मर्मत	मि	१०००००	१	९८३६४	१	९८३६४	१००	पिसिसि निर्माण	३०
३७	जलकुनेदेखि बाजाढिहिसम्म सिंचाइ पाइप	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००	१००	इन्टेक निर्माण, पाइप खरिद	३२० मि पाइप
३८	छहरेखोलादेखि सिम्लारुख पातिखोर सिंचाइ पाइप	मि	४९०००	१	४६९८८	१	९४२६९	१००	पाइप खरिद	२००
३९	सात्लेधार टंकी निर्माण	मि	१५००००	१	१४९३३९	१	९९।५५४	१००	इन्टेक , च्ख निर्माण, पाइप	१ इन्टेक, ३०० मि पाइप
४०	गौराडांडा खानेपानी टंकी निर्माण	मि वटा	४०००००	१	३९८८६७	१	९९।७९७	१००	पिसिसि , इन्टेक निर्माण	१ वटा , ३०० मि पाइप
४१	राजपानी फेदीपाटा मोबा मर्मत	मि	१९००००	१	१९००००	१	१००	१००	मोटरबाटो मर्मत	४००
४२	स्यालाखोला पंधेरापाटा मोबा मर्मत	मि	१०००००	१	९९४२७	१	९९।४२७	१००	मोटरबाटो स्तरउन्नति	३००
४३	हरिया मोबा मर्मत	मि	१०००००	१	९९७९९	१	९९।७२	१००	मोटरबाटो मर्मत,	६००
४४	मैदान गिद्देगौडा गोरेटोबाटो मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	गोरेटोबाटो मर्मत	४२०
४५	आरुपाटा आप्रेखोला गहतेरी मोबा मर्मत	मि	१०००००	१	९८४३९	१	९८।४४	१००	मोटरबाटो मर्मत, कटिंग	४००
४६	नब्बे थापाचौर कृषि सडक स्तरोन्नती	मि	२५०००००	१	२४८८३९९	१	९९।५४	१००	ब्याक कटिंग, ग्राबेल	३०० मि
४७	बेओरे माइका थान मन्दिर मर्मत	वटा	४९०००	१	४८९९९	१	१००।००	१००	नया निर्माण	१
<b>जम्मा</b>			<b>९४६६०००</b>	<b>४७</b>	<b>९२७५०३९</b>	<b>४७</b>	<b>९७।९८</b>	<b>१००</b>		

झिमरुक गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	भुल्के शिवालय मन्दिर मर्मत	वटा	५००००	१	४८१५१	१	९६३०२	१००	गेट तथा धारा निर्माण	१/१ वटा
२	वांगेकोट प्रतिक्षल्य निर्माण	मि	५००००	१	५००००	१	१००	१००	मेशिनरी बाल निर्माण	१
३	हरियावस्ती प्रतिक्षल्य निर्माण	वटा	५००००	१	५००००	१	१००	१००	बाल ,पिलर आरसीसी	१
४	माटो विसाउने प्रतिक्षल्य निर्माण	वटा	५००००	१	५००००	१	१००	१००	बाल ,पिलर आरसीसी	
५	विभिन्न मोटरबाटो मर्मत	मि	५०००००	१	४७०५३५	१	९४१०७	१००	मोटरबाटो मर्मत, कटिंग	२००० मि
६	च्याउखोला दोर्लेटे पोखरी अ.खा.मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	७५००००	१	७५००००	१	१००	१००	मोटरबाटो कटिंग,	७०० मि
७	बुकेखोला तुषारपानी टोड्के मोबा	मि	१८००००	१	१८००००	१	१००	१००	मोटरबाटो कटिंग	४०० मि
८	गोपी गैरा देखि कुन्टेपानी सौराख मोटरबाटो	मि	१०००००	१	९६८००	१	९६।८	१००	मोटरबाटो कटिंग	४०० मि
९	लेडेमेला मोटरबाटो निर्माण	मि	५०००००	१	५०००००	१	१००	१००	मोटरबाटो कटिंग	११५० मि
१०	बौडा पोखरी खानेपानी स्कीम नं.१ मा ड्याम निर्माण	मि	१०००००	१	९९८५६	१	९९।८५६	१००	मेशिनरी बाल, पिसिसि निर्माण	१
११	सिम्लेनी पेपुधारा सिंचाइ पाइप खरिद	मि	१०००००	१	८६६८५	१	८६।६८५	१००	पाइप खरिद	१२५ मि
१२	कालीरह सिंचाइ कुलो मर्मत	मि	५००००	१	४९९८०	१	९९।९६	१००	पिसिसि निर्माण	५५ मि
१३	भुल्के तल्लो कौछेटारी सिंचाइ कुलो	मि	१०००००	१	९७७५४	१	९७।७५४	१००	पिसिसि निर्माण	८५ मि
१४	सातडुडे कौछे सिंचाइ कुलो	मि	१५००००	१	१४८९६७	१	९९।३११	१००	पिसिसि निर्माण	१४५ मि
१५	भुल्के उपल्लो कौछेटारी सिंचाइ कुलो मर्मत	मि	१०००००	१	९७८१९	१	९७।८१९	१००	पिसिसि निर्माण	९० मि
१६	चालीसे अम्बोटे पिपलटारी सयमुर कुलो	मि , वटा	२०००००	१	२०००००	१	१००	१००	आरसीसी निर्माण , कल्भर्ट निर्माण	३० मि १ वटा
१७	पचासे सिंचाइकुलो निर्माण	मि	१८००००	१	१७८६६२	१	९९।२५७	१००	पिसिसि निर्माण	१४२ मि
१८	चिप्लेगौडा खरिए सिंचाइकुलो	मि	९००००	१	९००००	१	१००	१००	पिसिसि निर्माण	८० मि
१९	वांगेफेदी तल्लो सिंचाइ कुलो	मि	२५०००	१	२४४६०	१	९७।८४	१००	पिसिसि निर्माण , मेशिनरी बाल	८ मि
२०	तल्लो गोलाखाडा सिंचाइ कुलो	मि	९००००	१	८७८२१	१	९७।५७९	१००	पिसिसि निर्माण	९० मि

झिमरुक गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
२१	पंचिसे सिचाइ कुलो मर्मत	मि	५००००	१	५००००	१	१००	१००	पिसिसि निर्माण	३० मि
२२	गर्तग खोला छार्पे सिचाइ कुलो	मि	७००००	१	७००००	१	१००	१००	आरसीसी निर्माण	२१ मि
२३	छहरा वांसटारी पिपलटारी सिचाइ कुलो	मि	१५००००	१	१५००००	१	१००	१००	आरसीसी निर्माण	८५ मि
२४	सायमुरे सिचाइ कुलो मर्मत	मि	७००००	१	६९३००	१	९९	१००	आरसीसी निर्माण	६० मि
२५	भुल्के पर्यटन संरचना निर्माण	वटा	३५४०००	१	३५४०००	१	१००	१००	प्लास्टर, पिसिसि र ग्याबिन	३९ वटा ग्याबिन
२६	बौडा खोप क्लिनिक शौचालय निर्माण	वटा	५१०००	१	४९५१५	१	९७.०८८	१००	भाव निर्माण	१
२७	कुर्लेखोला आम्बोटे खापा निर्माण	मि	१३००००	१	१३००००	१	१००	१००	पाइप खरिद	१५०० मि
२८	पोखरीचौर खेलमैदान निर्माण	वटा	४५००००	१	४३४४०१	१	९६.५३४	१००	खेल मैदान कटिंग	१
२९	टिमिलडांडा पोखरी निर्माण	वटा	२००००	१	१८९५०	१	९४.७५	१००	मेसिनरी बाल निर्माण	१ वटा
३०	आमासमुहले सञ्चालन गरेको मिलको भवन मुनिको पहिरो रोकथाम चुधारा	मि	४००००	१	४००००	१	१००	१००	मेसिनरी बाल निर्माण	८ मि
३१	अम्बोटे सिचाइ कुलो मर्मत	मि	२००००	१	२००००	१	१००	१००	सिचाई कुलो मर्मत	३० मि
३२	हरियावस्ती प्रतिक्षालय निर्माण	वटा	२०००००	१	२०००००	१	१००	१००	मेसिनरी बाल, प्लास्टर	१
३३	भ्यागुते कुलो मर्मत योजना	मि	३१००००	१	३१००००	१	१००	१००	आरसीसी निर्माण, मेसिनरी बाल	३० मि, १० मि
३४	पहिरो नियन्त्रणमा पाइप खरिद	मि	२००००	१	२००००	१	१००	१००	पाइप खरिद	६० मि
	जम्मा		५३५००००	३४	५२७३६५६	३४	९८.५७३	१००		



झिमरुक गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	राजपानी बालविकास केन्द्र शौचालय निर्माण	वटा	२००००	१	१९८८५	१	९९.४३	१००.००	सौचालय निर्माण	१
२	खड्ग भगवती मन्दिर निर्माण	वटा	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००	झ्याल ढोका पल्ला पेटी निर्माण	१
३	बालज्योती प्रा वि पर्खाल तथा तारवार	मि	१०००००	१	९९७८३	१	९९.७८	१००.००	तार लगाउने,पर्खाल उठाउने	४२
४	आरुपाटा हिरापोखरी सडक स्तरोन्नती	मि	१५०००००	१	१५०००००	१	१००.००	१००.००	नाली खन्ने , चौडाई बढाउने	३१००
५	खहरे कालढुंगा भाकी सल्ला मोटरबाटो	मि	३०००००	१	३०००००	१	१००.००	१००.००	मोटरबाटो निर्मित तथा मर्मत	२०० मि. मर्मत २०० मि. नया
६	धैरेनी खानेपानी मर्मत	घमी, मि	१३५०००	१	१३४९४१	१	९९.९६	१००.००	ट्यांकी निर्माण	२ घमी ट्यांकी, ३०० मि. पाइप
७	भ्यागुते खानेपानी मर्मत	घमी, मि	४९०००	१	४९०००	१	१००.००	१००.००	ट्यांकी निर्माण	२ घमी ट्यांकी, १० मि. पाइप
८	टाडा पोखरी खानेपानी मर्मत	घमी, मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००	ट्यांकी निर्माण	२ घमी ट्यांकी, २०० मि. पाइप
९	ओखरारुख पत्रीपाटा रानीपानी टुनीकारुख खानेपानी मर्मत	घमी,मि	२७००००	१	२७००००	१	१००.००	१००.००	इन्टेक,ट्यांकी, पाइप	२ इन्टेक, २ ट्यांकी, ४०० मि. पाइप
१०	मच्छी खहरे गर्तग गहतेरा हुँदै गुल्मी मोटरबाटो	मि	२०००००	१	१४६४१४	१	७३.२१	१००.००	मोटरबाटो मर्मत	२००० मि
११	दुवाचौर गहतेरा मोटरबाटो	मि	३०००००	१	३०००००	१	१००.००	१००.००	मोटरबाटो मर्मत तथा नाली	३५०० मि
१२	हिरापोखरी सोरपोखरा रातामाटा सिमपानी खोरपानी टापू रिंगरोड मोटरबाटो	मि	१०००००	१	९९००८	१	९९.०१	१००.००	मर्मत, ग्राभेल	१ किमी, ६० मि
१३	बासखोला बिसरे गोरेटोबाटो मर्मत	मि	२५०००	१	२५०००	१	१००.००	१००.००	नया घोरेटो बाटो	१५० मि

झिमरुक गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१४	ढांड ददेरी घोरेटोबाटो मर्मत	मि	४५०००	१	४५०००	१	१००.००	१००.००	नया घोरेटो बाटो	२५०
१५	सिस्नेरी सेरुंका रुख धर्के पहरा सिपापाखा तिलहाल्ला खानेपानी आयोजना	घमी, मि	५०००००	१	४९७६३२	१	९९.५३	१००.००	इन्टेक निर्माण , ट्यांकी निर्माण ,पाइप खरिद	२ इन्टेक,१ ट्यांकी,१२०० मि पाइप
१६	पारपाखा घुम्ती बादीखोला राजपानी मोटरबाटो	मि	२७००००	१	२७००००	१	१००.००	१००.००	नया ट्रयाक, मर्मत	२०० मि नया ५०० मि मर्मत
१७	तिलहाल्ला तारेभिर साउनेपानी हुंदे काभ्राखुख मोटरबाटो	मि	३०००००	१	२८४९०१	१	९४.९७	१००.००	नया ट्रयाक तथा मर्मत, नाली	२५० मि नया ३०० मि मर्मत
१८	च्याउखोला गर्तग आपचौर गहतेरा मैदान मोटरबाटो	मि	२०००००	१	२०००००	१	१००.००	१००.००	मोटरबाटो निर्माण, मर्मत	१५० निर्माण, १०० मर्मत
१९	साओट सिचाइकुलो	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००	कुलो ढलान	४५ मि
२०	मच्छ्री मैनाके सिचाइकुलो निर्माण	मि	३५५०००	१	३५५०००	१	१००.००	१००.००	कुलो ढलान,आरसीसी	८५ मि
२१	साठीमुरे वासखोला सिचाइकुलो मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००	कुलो ढलान	५० मि
२२	गर्तग चियापाटा सिचाइकुलो मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००	पिसिसि कुलो ढलान	६० मि
२३	खहरे सिम्लारुख तल्ला खहरे सिचाइकुलो मर्मत	मि	१८००००	१	१८००००	१	१००.००	१००.००	पिसिसि कुलो निर्माण	१०० मि
२४	उपल्लो विसरे सिचाइकुलो मर्मत	मि	४५०००	१	४५०००	१	१००.००	१००.००	पिसिसि कुलो निर्माण तथा मेशिनरी वाल	१५ मि पिसिसि, ४ मि वाल
२५	ढांड सिचाइकुलो मर्मत	मि	२५००००	१	२५००००	१	१००.००	१००.००	नया कुलो निर्माण	११५ मि पिसिसि, २० मि मेशिनरी वाल
२६	द्वारेगौडा सिचाइकुलो मर्मत	मि	९००००	१	९००००	१	१००.००	१००.००	पिसिसि कुलो निर्माण तथा मेशिनरी वाल	३० मि कुलो ढलान ,१० मि मेशिनरी वाल
२७	ऐरीखोला सिचाइकुलो मर्मत	मि	१२००००	१	११९४३५	१	९९.५३	१००.००	कुलो ढलान	९० मि ढलान
२८	डुंग्रीका रुख सिचाइकुलो मर्मत	मि	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००.००	पिसिसि कुलो निर्माण	५५ मि

झिमरुक गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
२९	फड्के वासखोला सिंचाइकुलो मर्मत	मि	१८००००	१	१८००००	१	१००.००	१००.००	पिसिसि कुलो निर्माण	७० मि
३०	खहरे कटुवा सिंचाइकुलो मर्मत	मि	१८००००	१	१८००००	१	१००.००	१००.००	सिंचाई कुलो निर्माण	७० मि
३१	हिरापोखरी भक्की सल्ला गोरेटोबाटो	मि	१०००००	१	९९७६०	१	९९.७६	१००.००	गोरेटो बाटो खेन्ने सुखा गारो लगाउने	२५० मि २० मि गारो
३२	होमस्टे सामुखायिक भवन निर्माण निरन्तरता	मि	१००००००	१	९९७०७२	१	९९.७१	१००.००	बिम,पिलर ढलान	१
३३	५ नं. वडा कार्यालय दृखि बालशिक्षा मा वि सम्म बालमैत्री सिडी निर्माण	मि	१००००००	१	९९२१६१	१	९९.२२	१००.००	सिडी बानाउने काम	७० मि
३४	ओखरकोट गाउँघर क्लिनिक निर्माण	मि	१४००००	१	१४००००	१	१००.००	१००.००	पर्खाल,वाल निर्माण	१
३५	सिम्लारुख जाइखोर मोटरबाटो	मि	५००००	१	४९६४६	१	९९.२९	१००.००	मोटरबाटो मर्मत	२०० मि
३६	चुंधाराफेदी चिचिण्डे मोटरबाटो	मि	५००००	१	४९८३३	१	९९.६७	१००.००	मोटरबाटो मर्मत	२२० मि
३७	माभटोल घोरेटोबाटो	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००	सिडी बनाउने काम	६० मि
३८	हिरापोखरी मर्मत	मि	३०००००	१	२९८५३५	१	९९.५१	१००.००	रेलिंग प्लास्टर ,	
३९	किमटाकुरा पोखरी मर्मत योजना (तल्ला नेपाने)	वटा	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००.००	खन्ने , पर्खाल लगाउने, वाल लगाउने	१
४०	गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण	वटा	१५००००	१	१४९०२६	१	९९.३५	१००.००	पेटी बनाउने, झ्याल ढोका पल्ला बनाउने, भुई ढलान गर्ने	१
४१	केदारपोखरी मर्मत	वटा	१५००००	१	१५००००	१	१००.००	१००.००	खन्ने , पर्खाल लगाउने, वाल लगाउने	१
४२	ढाडबजार मोटर सिंचाइ	वटा	१२००००	१	१२००००	१	१००.००	१००.००	पाइप, मोटर, इलेक्टिक तार	वटा
४३	मच्छी मैनाके सिंचाई कुलो	वटा	३०००००	१	३०००००	१	१००.००	१००.००	सिंचाई कुलो आरसीसी निर्माण	वटा
जम्मा			९९७४०००	४३	९८८७०३२	४३	९९.१३	१००.००	०	३३९९

झिमरुक गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	सिद्धथान मन्दिर निर्माण निरन्तरता	वटा	२५००००	१	२४९५००	१	९९।८०	१००	मार्बल, टायल	१
२	ने रा नि मा वि कम्पाउण्ड निर्माण	मि	९५०००	१	९४५००	१	९९।४७	१००	मेसिनरी गारो निर्माण	२०
३	सुपादेउराली मन्दिर मर्मत	वटा	४५०००	१	४३६६४	१	९७।०३	१००	प्लास्टर	१
४	बालकल्याण प्रा वि भवन मर्मत	वटा	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	पेन्ट लगाउने	१
५	आरन घर निर्माण	वटा	४५०००	१	४४३२२	१	९८।४९	१००	आरन घर निर्माण , इटाको गारो	१
६	आरन घर निर्माण		४५०००	१	०	०	०।००	०		
७	सिद्ध प्रा वि भवन मर्मत	वटा	३००००	१	३००००	१	१००।००	१००	पेन्ट लगाउने	१
८	बालसुधार प्रा वि जाने घोरेटोबाटो निर्माण	मि	३००००	१	३००००	१	१००।००	१००	घोरेटोबाटो नया निर्माण	२१२ मि
९	सिद्धेश्वरी प्रा वि फिल्ड निर्माण	वटा	३००००	१	३००००	१	१००।००	१००	गारो लगाउने काम	१
१०	विद्याभण्डार ने रा प्रा वि कम्पाउण्ड निर्माण	वटा	९००००	१	९००००	१	१००।००	१००	गारो लगाउने काम	१
११	मच्छी बोकेटारी हूँदै पाकुरीख सडक निर्माण	मि	२५०००००	१	२४९१४१०	१	९९।६६	१००	नया बाटो निर्माण	३१०२
१२	दहखोला गोलछेडी सडक स्तरोन्नती	मि	८०००००	१	७९६६४३	१	९९।५८	१००	ब्याक कर्टिग	४००
१३	चिसावांग नेटा मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	२०००००	१	१९६५३६	१	९८।२७	१००	माटो काट्ने र ग्राबेल गर्ने, होमपाइप	३ थान होम पाइप , २०० मि कर्टिग
१४	विष्टोला खानेपानी विस्तार	मि/वटा	१३००००	१	१२८४७६	१	९८।८३	१००	पाइप र ट्यांकी निर्माण	४०० मि,१ वटा
१५	हांसीखोल कुटीचौर खापा मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	पाइप खरिद	२०० मि
१६	घुम्नेठाटी भण्डारीपोखरा विष्टोला मोटरबाटो	मि	१८००००	१	१८००००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	४५० मि
१७	पधेरा विष्टोला हांसीखोल चिसावांग मोटरबाटो	मि	१४००००	१	१४००००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	३७५ मि
१८	चिसावांग भिमरुक नदि मोटरबाटो	मि	४००००	१	३७४३३	१	९३।५८	१००	नाली , ग्राबेल	२०० मि, १०० मि
१९	विभिन्न मोटरबाटोहरू मर्मत	मि	२०००००	१	२०००००	१	१००।००	१००	मोटरबाटो सफा गर्ने	१००० मि

झिमरुक गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	पतिशत		
२०	पधेराखोला खानेपानी मर्मत	वटा	७००००	१	६९०९२	१	९८।७०	१००	टंकी निर्माण	१ वटा
२१	निन्धुखर्क नेटा वडा कार्यालय मोटरबाटो	मि	९००००	१	९००००	१	१००।००	१००	ग्राभेल, पैरो सोर्ने	१०० मि, २०० मि
२२	भण्डारीपोखरा थारुखर्क जनैपोखरा माटरबाटो	मि	३०००००	१	३०००००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	५५० मि
२३	धर्गे सल्लेरी मोटरबाटो	मि	२७००००	१	२६८२३८	१	९९।३५	१००	नया बाटो निर्माण	६०० मि
२४	सल्लेरी इजाराखोला खानेपानी निर्माण	मि	४५०००	१	३७६५५	१	८३।६८	१००	पाइप खरिद	५०० मि
२५	सिमधारा खानेपानी निर्माण	वटा	७००००	१	६७९२३	१	९७।०३	१००	धारो निर्माण	१
२६	धारापानी खापा टंकी निर्माण	वटा	१३००००	१	११४३९९	१	८८।००	१००	टंकी निर्माण	१
२७	झिमरुक नदी कालढुंगा सिमलधारी मोटरबाटो	थान/मि	४०००००	१	३९१८२१	१	९७।९६	१००	ग्याबिन, कटिंग	५० थान ग्याबिन, १०० मि कटिंग
२८	चिसावागं नेपाने मोटरबाटो	मि	३७००००	१	३६८६२०	१	९९।६३	१००	नया बाटो निर्माण	७०० मि
२९	नेटा धर्गे मोटरबाटो	मि	२७००००	१	२७००००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	२००
३०	कुभिण्डे घुम्तीमोड चिचिण्डे मोटरबाटो	मि	३०००००	१	२९९३५९	१	९९।७९	१००	नया बाटो निर्माण	७०० मि
३१	गोल्छेडी सडकदेखी गौरा जोड्ने मोटरबाटो	मि	३७००००	१	३६६२६६	१	९८।९९	१००	नया बाटो निर्माण	५७५ मि
३२	दहखोला गोयल्छेडी मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	३०००००	१	३०००००	१	१००।००	१००	ब्याक कटिंग	३०० मि
३३	दहखोला मजुवा नदी नियन्त्रण	थान	१०६०००	१	१०६०००	१	१००।००	१००	ग्याबिन लगाउने	१७
३४	दहखोला मजुवा नदी नियन्त्रण	मि	१०६०००	१	१०६०००	१	१००।००	१००	गारो लगाने	१५ मि
३५	जडन खेत माभकुलो मर्मत	मि	४००००	१	३८८३८	१	९७।१०	१००	पिसिसि कुलो निर्माण	५० मि
३६	गोठिमारे दहखोला सिंचाइ कुलो मर्मत	मि	४००००	१	३९०७२	१	९७।६८	१००	पिसिसि कुलो निर्माण	६० मि
३७	हासिखोला फुलबारी सिंचाई कुलो मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	पिसिसि कुलो निर्माण	५५ मि
३८	फड्केमुनी दहखोला सिंचाई कुलो मर्मत	मि	४९०००	१	४८३००	१	९८।५७	१००	पाइप खरिद	६० मि
३९	वाइखोला इजारा सिंचाई कुलो मर्मत	मि	९००००	१	८७८३६	१	९७।६०	१००	पिसिसि कुलो निर्माण	६४
४०	चुधरीखोला गोल्छेटारी सिंचाई कुलो मर्मत	मि	४००००	१	२४५४८	१	६१।३७	१००	पिसिसि निर्माण, पाइप खरिद	९०
४१	बरबागं चिसावागं कूटिचौर सिंचाई कुलो	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००	गारो लगाउने काम	२०
४२	लाटापानी बाटापानी सिंचाई कुलो मर्मत	मि	४००००	१	३८९६९	१	९७।४२	१००	पिसिसि निर्माण	५०

झिमरुक गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
४३	दाद्रा भण्डारी पोखरा सिंचाइ कुलो मर्मत	मि	१४००००	१	१२२९९४	१	८७८५	१००	पाइप खरिद	९०
४४	चिचिण्डे ओखराकाखु मुल संरक्षण	थान	३५०००	१	३२३६५	१	९२।४७	१००	ग्याबिन लगाउने	९
४५	चिरायु मा.वि बास्केटबल कोर्ट निर्माण	वटा	३५००००	१	३४५०००	१	९८।५७	१००	फिल्ड निर्माण	१
४६	बेलाखु तारेवागं नेटा वडा कार्यालय मोटरबाटो	थान, मि	१९००००	१	१८४८११	१	९७।२७	१००	ग्याबिन, कटिंग	२० थान ग्याबिन, ३० मि कटिंग
४७	बिष्टटोला धनमुडा घोरेटोबाटो मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	घोरेटो बाटो खन्ने	२००
४८	अर्गेली बाटुले घोरेटोबाटो मर्मत	मि	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	घोरेटो बाटो खन्ने	२००
४९	रोटेपानी तपासी घोरेटोबाटो मर्मत	मि	७००००	१	७००००	१	१००।००	१००	घोरेटो बाटो खन्ने	३००
५०	पधेरा बिष्टटोला हासिखोला चिसावागं मोटरबाटो	मि	६००००	१	६००००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	२००
जम्मा			९५३६०००	५०	९३७५५९०	४९	९८।३२	९८		

झिमरुक गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	सिता आवि कुतामा बालबिकास कक्षा कोठा निर्माण	वटा	२५००००	१	२५००००	१	१००।००	१००	नया १ कोठे भवन निर्माण	१
२	इशनाभगवती प्रावि गेट निर्माण	वटा	१०००००	१	१०००००	१	१००।००	१००	नया गेट निर्माण	१
३	जनज्योती प्रा.वि शौचालय निर्माण	वटा	१३००००	१	१२९९५५	१	९९।९७	१००	१ कोठे सौचालय निर्माण	१
४	बालकल्याण प्रावि हिड्डाडा पर्खाल मर्मत	मि	१०००००	१	९७५८६	१	९७।५९	१००	नया पर्खाल निर्माण , गारो निर्माण	३३ मि
५	ज्ञानज्योती आवि छेकाबार	मि	९००००	१	८९९१२	१	९९।९०	१००	ग्याबिन निर्माण, छेकाबार	१४४ वर्ग मि

झिमरुक गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
६	गोसाइपोखरा यात्रु प्रतिक्षालय निरनतरता	वटा	८००००	१	८००००	१	१००।००	१००	प्लास्टर, पिसिसि , रंगरोगन	१
७	सत्य मावि सरस्वती मन्दिर निर्माण तथा विद्यालय रंगरोगन	वटा	५०००००	१	४९७६४९	१	९९।५३	१००	नया मन्दिर निर्माण , रंगरोगन	१
८	गब्दी तुपारा कुता बडखोला सडक स्तरोन्नती	मि	२००००००	१	२००००००	१	१००।००	१००	ब्याक कटिंग, ग्याबिन , मेसिनरी वाल , होम पाइप	९९५ मि कटिंग, १२४ घमी ग्याबिन, ४१ मि मेसिनरी वाल होमपाइप ६ वाट
९	हाडेपानी खानेपानी मर्मत	मि	२०००००	१	१९९१८३	१	९९।५९	१००	पाइप खरिद	४०० मि
१०	ढुङ्कटेरी खानेपानी	मि	१९००००	१	१९००००	१	१००।००	१००	न्ड पाइप खरिद	२०० मि
११	चिप्लेटी पधेरो मर्मत	वटा	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	कुवा निर्माण	१
१२	उपल्लो भालुकोटे खानेपानी मर्मत	मि	९००००	१	९००००	१	१००।००	१००	पाइप खरिद	११२ मि
१३	धारपानी खानेपानी मर्मत	मि	९००००	१	८९६९९	१	९९।६७	१००	मेसिनरी वाल निर्माण, पाइप खरिद	१६ मि मेसिनरी वाल, २६० मि पाइप खरिद
१४	बडाखोला खानेपानी मर्मत	वटा, मि	१८००००	१	१७९८८४	१	९९।९४	१००	खानेपानी मर्मत , इन्टेक निर्माण नया , पाइप खरिद	१ वटा इन्टेक, ६०० मि पाइप
१५	कैनेटारी राट्टारी खानेपानी मर्मत	वटा	९००००	१	८८३१५	१	९८।१३	१००	इन्टेक निर्माण , धारा निर्माण ग्याबिन	१ र १ वटा, १२ घमी
१६	पिडाल्ने मच्छ खानेपानी	वटा	४९०००	१	४९०००	१	१००।००	१००	कुवा निर्माण र मोटर खरिद	१ र १ वटा
१७	छातीपाटा खानेपानी मर्मत	वटा	९००००	१	८९४०४	१	९९।३४	१००	आरभिटी संरक्षण, पाइप खरिद .ग्याबिन	१ वटा, ३५० मि पाइप, ६ घमी ग्याबिन

झिमरुक गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१८	तल्लो भालुकोटे गाइनहुगां टाकुरा गोसाइपोखरा खानेपानी	वटा	१३००००	१	१२९१७८	१	९९।३७	१००	धारा निर्माण र पाइप खरिद	३ धारा , १२०० मि पाइप
१९	पाखापानी सिमपानी खानेपानी मर्मत	वटा	१३००००	१	१२९०८४	१	९९।३०	१००	नया धारा निर्माण , पाइप खरिद	३ धारा,२२०० मि पाइप
२०	राट्टारी छातीपाटा पिडाल्ने काप्रेखोला मोटरबाटो	मि	४०००००	१	४०००००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	१६०० मि
२१	काप्रेखोला सिमपानी ज्युनयापोखरा मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	४०००००	१	३९४९६२	१	९८।७४	१००	नया बाटो निर्माण	१००० मि
२२	अर्थाय कुता बाघखोर तुषारा मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	५५००००	१	५४४६८७	१	९९।०३	१००	बाटो विस्तार, ब्याक कर्टिंग	१२०० मि
२३	थापचौर रोकाडि मोटरबाटो निर्माण	मि	१८००००	१	१७९३१४	१	९९।६२	१००	नया बाटो निर्माण	४२० मि
२४	वडाका सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत	मि	२५००००	१	२४९९८४	१	९९।९९	१००	मोटरबाटो मर्मत	२८०० मि
२५	ज्ञानबगर बिरमानचौर कुलो मर्मत	मि	८००००	१	७७१७६	१	९६।४७	१००	पिसिसि निर्माण	६८ मि
२६	तल्लो सिमपानी इन्टेक निर्माण	मि	९००००	१	५५३२७	१	६१।४७	१००	इन्टेक निर्माण, पाइप खरिद	१ वटा इन्टेक, ६०० मि पाइप
२७	पातिहाल्ने माइपोखरी गोरेटोबाटो मर्मत	मि	४८०००	१	४८०००	१	१००।००	१००	नया बाटो निर्माण	३०० मि
२८	जनैलाउने पोखरी मर्मत	वटा	९८०००	१	९८०००	१	१००।००	१००	पोखरी निर्माण, सलिंग पिसिसि	१
२९	फुसँगैरा क्रिकेट मैदान	मि	१३००००	१	१३००००	१	१००।००	१००	नया खेल मैदान निर्माण	९२५ वर्ग मि
३०	पिपरीपोखरी मर्मत	मि	७००००	१	६९७८०	१	९९।६९	१००	मेसिनरी बाल निर्माण, प्लास्टर	१४ मि
३१	क्रिकेट मैदान विस्तार	मि	१२००००	१	१०२०५०	१	८५।०४	१००	खेल मैदान निर्माण	७२० वर्ग मि
३२	तुषारा कोटघर मर्मत तथा सिडी निर्माण	वटा	८०००००	१	७९८०१६	१	९९।७५	१००	कोट घर मर्मत, सिडी निर्माण , प्लास्टर , रंगरोगन	१
जम्मा			७७५४०००	३२	७६७५१४५	३२	९८।९८	१००		



**झिमरुक गाउँपालिका ८ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण**

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	देउतापोखरी निर्माण निरन्तरता	वटा	२०००००	१	१९१५९५	१	९५।७९८	१००	वाल लगाउने, पिसिसि निर्माण	१
२	शिव गणेशालय मन्दिर निर्माण	वटा	१०००००	१	१०००००	१	१००	१००	प्लास्टर, पेन्ट,वाल	१
३	कालिका पोखरी पून निर्माण	वटा	१०००००	१	९८५८०	१	९८।५८	१००	पोखरी	१
४	ज्ञानज्योती आवि खानेपानी निर्माण	वटा , मि	१५००००	१	१४१०४४	१	९४।०२९	१००	टंकी निर्माण , पाइप खरिद	१ टंकी १५० मि पाइप
५	जनता मावि कम्पाउण्ड निर्माण तथा फर्निचर व्यवस्थापन	मि	७०००००	१	६८२८२९	१	९७।५४७	१००	वाल तथा फर्निचर निर्माण	वाल ८० मि,
६	दलित सामुदायिक भवन प्लास्टर तथा फर्निचर निर्माण	वटा	१०००००	१	९७६७०	१	९७।६७	१००	प्लास्टर गर्ने काम	१
७	ढाड गब्दी टिमुरचौर दियालना सडक स्तरोन्नती	मि	२५०००००	१	२४९६६६८	१	९९।८६७	१००	ब्याक कटिंग	३०००
८	स्याउलिघारी खानेपानी निर्माण	वटा	३०००००	१	२९१७२६	१	९७।२४२	१००	टंकी निर्माण	१
९	खलापोखरी पाडेमेला दोहोरे बिसौना मोटरबाटो	मि	२०००००	१	१९९९७८	१	९९।९८९	१००	नया कटिंग गर्ने	१२०
१०	दिहालना देउराली भुंदा मोटरबाटो	मि	१८००००	१	१७८४५७	१	९९।१४३	१००	नया कटिंग गर्ने	२००
११	थानापाल्ला इशनाकोट ग्रामिण सडक मर्मत	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००	१००	नया कटिंग गर्ने	१६०
१२	ढाड गब्दी सडक स्तरोन्नती	मि	२०००००	१	२०००००	१	१००	१००	बाटो मर्मत गर्ने	३००
१३	दिहालना खानेपानी मर्मत	मि	२०००००	१	१९९३६४	१	९९।६८२	१००	पाइप खरिद	१२००
१४	लालिगुरास रंगशाला निर्माण निरन्तरता	वटा	१०००००	१	९९०१२	१	९९।०१२	१००	फिल्ड , रंगशाला मर्मत	१
१५	काप्लेनी खानेपानी मर्मत	वटा	९००००	१	८६९९०	१	९६।६५६	१००	टंकी निर्माण	१
१६	हाडेपानी देउराली खानेपानी निर्माण	वटा	१०००००	१	१०००००	१	१००	१००	टंकी निर्माण	१
१७	दिहालना भुंदा मोटरबाटो स्तरोन्नती	मि	५०००००	१	५०००००	१	१००	१००	नया ट्रयाक खोल्ने काम	७३०
१८	गब्दी खोला जलाधार संरक्षण	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००	१००	तटबन्ध गर्नेकाम	१५
१९	सिम सिचाई पोखरी निर्माण	वटा	१५००००	१	१४९७८७	१	९९।८५८	१००	नया पोखरी निर्माण	१
२०	मुढ्यान सिचाई पोखरी निर्माण	वटा	३०००००	१	३०००००	१	१००	१००	नया पोखरी निर्माण	१

**झिमरुक गाउँपालिका ८ नं. वडा कार्यालयबाट सम्पन्न भएका पूँजीगत आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण**

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत		
२१	रामफेदी सिंचाइ कुलो निर्माण	मि	९००००	१	९००००	१	१००	१००	पिसिसि कुलो निर्माण	३०
२२	गोठाकना सिचाई पाइप खरिद	मि	९००००	१	८९२२४	१	९९।९३८	१००	पाइप खरिद	२००
२३	बसाइ सिचाइ पाइप खरिद	मि	१०००००	१	१०००००	१	१००	१००	पाइप खरिद	१८०
२४	इशनाथान कम्पाउण्ड वाल तथा रेलिंग निर्माण	मि	४०००००	१	३९९७८७	१	९९।९४७	१००	वाल तथा रेलिंग निर्माण	१९० मि
२५	खलापोखरी पार्क निर्माण	वटा	१५००००	१	१५००००	१	१००	१००	नया पार्क निर्माण	३
२६	गब्दी टुनिकारुख घोरेटोबाटो	मि	१५००००	१	१४६००१	१	९७।३३४	१००	गोरेटो बाटो निर्माण, खन्ने काम	३२०
२७	लालेपोखरी निर्माण	वटा	९००००	१	८७००८	१	९६।६७६	१००	नया पोखरी निर्माण	१
२८	थाप्ला सिंचाइ कुलो तथा पोखरी मर्मत	वटा	१५००००	१	१५००००	१	१००	१००	पोखरी मर्मत	१
२९	लालिगुरास रंगशाला निर्माण निरन्तरता	वटा	२०००००	१	१९८२२७	१	९९।११४	१००	रंगशाला निरन्तरता	१
३०	गब्दी खोला तटबन्ध	थान	५०००००	१	४९९७७५	१	९९।९५५	१००	नदि नियन्त्रण, जाली लगाउने	३५ थान
३१	भुंदि पोखरी निर्माण	वटा	२०००००	१	१९९७४६	१	९९।८७३	१००	पोखरी निर्माण,	१
३२	थामाखर्क आकासेपानी संकलन पोखरी निर्माण	वटा	१५००००	१	१४९१९१	१	९९।४६१	१००	पोखरी निर्माण	२
३३	सम्पूर्ण वडा सरसफाइ तथा मोटरबाटो मर्मत	मि	१८००००	१	१७९२४३	१	९९।५७९	१००	मोटरबाटो मर्मत,पहिरो सोर्ने काम	४००
	<b>जम्मा</b>		<b>८८२००००</b>	<b>३३</b>	<b>८७५१९०२</b>	<b>३३</b>	<b>९९।२२८</b>	<b>१००</b>		

६.३ सशर्त अनुदान तर्फ

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
				बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१	नीतिगत,प्रशासनिक तथा ब्यबस्थापन खर्च	२२५२२	लरु	२५००००	१	०	०	०.००	०.००				
२	सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रविधि जडान	३११५१	लरु	१०००००	१	९९९९१	१	९९.९९	१००.००			३०	वटा
३	सौर्य उर्जा प्रविधि जडान	३११५१	लरु	४७३०००	१	४७२३०२	१	९९.८५	१००.००			४	सेट
४	लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना बाट विद्युत उत्पादन	३११५१	लरु	१८०००००	१	०	०	०.००	०.००				
५	बायोग्यास जडान	३११५१	लरु	८४०००	१	०	०	०.००	०.००				
६	स्थानीय तहमा रहने कृषि प्राविधिकको तलब तथा पोशाक	२११११	लरु	५९३०००	१	५९३०००	१	१००.००	१००.००				
७	एक गाँउ एक पशु प्राविधिकको तलब भत्ता	२११११	लरु	८८७०००	१	८८६९९५	१	१००.००	१००.००				
८	कृषक पाठशाला संचालन (पशु/कृषि) सम्बन्धी	२२५२२	लरु	२०००००	१	०	०	०.००	०.००				
९	भकारो सुधार	२२५२२	लरु	५००००	१	४८४६५	१	९७.९३	१००.००			४०	
१०	साना सिंचाई निर्माण/ मर्मत संभार /प्लाष्टिक पोखरी निर्माण / हिउ पोखरी	३११५१	लरु	५४००००	१	४३६१७०	१	८०.७७	१००.००			५	
११	डिजिज सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङ, इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ,आउटब्रेक इन्भेस्टिगेशन	२२५२२	लरु	६६०००	१	०	०	०.००	०.००				

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
				बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१२	नक्ष सुधारका लागि प्राकृतिक गर्भाधान कार्यक्रम (ढगाइ/भैसी/भेडा/बाखा/वंगुर)	२२५२२	लरु	४००००	१	४००००	१	१००.००	१००.००				१
१३	नक्ष सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम	२२५२२	लरु	९००००	१	९००००	१	१००.००	१००.००				
१४	वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न	२२५२२	लरु	३३३०००	१	२११५३६	१	६३.५२	१००.००				
१५	सरसफाइ सम्बन्धी निर्माण कार्यहरू	३११५१	लरु	५६०००	१	४०९११	१	७३.०६	१००.००				
१६	सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन/उद्यम प्रवर्धन	३११५१	लरु	१०००००	१	९८०५५	१	९८.०६	१००.००				
१७	सबै स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (ढसि.वि.आर निर्देशिका अनुसार) संचालन	२२५२२	लरु	६६०००	१	६६०००	१	१००.००	१००.००				
१८	ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया	२२५२२	लरु	३५०००	१	०	०	०.००	०.००				
१९	ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी दिवसीय कार्यक्रम (अल्जाइमर्श चेतना दिवस, ज्येष्ठ नागरिक प्रति हुने दुर्व्यवहार विरुद्धको दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस)	२२५२९	लरु	२९०००	१	०	०	०.००	०.००				

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बजेट शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			
				वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
				बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
२०	बालकलव गठन, संचालन तथा नियमन	२२५२९	लरब	२००००	१	१९७९५	१	९८.९८	१००.००				
२१	बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक दण्ड सजाय तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार न्यूनिकरण	२२५२९	लरब	३३०००	१	०	१	०.००	१००.००				
२२	रा.प.अन.द्धि. वि. तलब	२११११	लरब	३८१०००	१	०	१	०.००	१००.००				
२३	स्थानीय भत्ता (रा.प.अन.द्धि)	२११३१	लरब	३१०००	१	०	१	०.००	१००.००				
२४	महगि भत्ता	२११३२	लरब	१२०००	१	०	१	०.००	१००.००				
२५	लैंगिक हिंसा निवारणमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिम	२२५१२	लरब	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००.००				
२६	नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालिम	२२५१२	लरब	५२०००	१	०	०	०.००	०.००				
२७	सामाजिक परिचालिकाको प्रोत्साहन भत्ता	२२५२२	लरब	१२७०००	१	१२६१००	१	९९.२९	१००.००				
२८	समूह गठन र परिचालन	२२५२२	लरब	५०००	१	०	०	०.००	०.००				
२९	समूह सदस्यको अनुशिक्षण	२२५२२	लरब	३१०००	१	०	०	०.००	०.००				
३०	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस	२२५२९	लरब	२००००	१	०	०	०.००	०.००				
कुल जम्मा				६५५४०००	३०	३२७९३२०	१९	५०.०४	६३.३३				

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका शिक्षा तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१	कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक अनुदान	N/A	२८३६०००	१	२५४११८१	१	८९.६०	१००.००				
२	कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोकिएका लक्षितवर्गका विद्यार्थीहरूका लागि पुस्तकालयमा आधारित हुने गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन विद्यालयलाई अनुदान	N/A	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००				
३	कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खर्च	N/A	१७६०००	१	१७६०००	१	१००.००	१००.००				
४	विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन अनुदान	N/A	२२९३०००	१	२१७३०००	१	९४.७७	१००.००				
५	शिक्षण सिकाइमा सुचना प्रविधि को प्रयोग(कम्प्युटर, इन्टरनेट, कनेक्टिभिटी इक्यूपमेन्टस तथा सामग्री खरिद) का लागि अनुदान	N/A	६५००००	१	६५००००	१	१००.००	१००.००				
६	विद्यालय भवन निर्माण (अघिल्लो आ ब को क्रमागत ४ कोठे भवन	N/A	१८०००००	१	१८०००००	१	१००.००	१००.००				
७	शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा Book Corner व्यवस्थापन तथा सिकाइका लागि निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान (कक्षा बालविकास-१२)	N/A	१८९००००	१	१८३२३५०	१	९७.९५	१००.००				
८	सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि विपन्न लक्षित हुने गरी गैरआवासीय छात्रवृत्ती	N/A	२०६३०००	१	१८५०६००	१	८९.७०	१००.००				

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका शिक्षा तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
९	शिक्षकको शिक्षण सिकाइमा विताउने समयावधी सुधार योजना कार्यान्वयन	N/A	१००००	१	१००००	१	१००.००	१००.००				
१०	प्रारम्भिक बाल विकास / पूर्व प्राथमिक कक्षाका सहजकर्ताहरूको पारीश्रमिक	N/A	३८२२०००	१	३७४४०००	१	९७.९६	१००.००				
११	विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान (आधारभूत तथा माध्यमिक तह)	N/A	४७९९०००	१	४५७७९००	१	९५.३९	१००.००				
१२	माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन(फिक्सीड, किताब खरिद, तथा इ पुस्तकालय समेत)	N/A	६५००००	१	६४८९७९	१	९९.८४	१००.००				
१३	सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन अनुदान	N/A	६०००००	१	३०००००	१	५०.००	१००.००				
१४	माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान	N/A	६५००००	१	६२३३५३	१	९५.९०	१००.००				
१५	शिक्षकको जगेडा तलव	N/A	१४१०००	१	१४१०००	१	१००.००	१००.००				
१६	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता	N/A	१०००००	१	१०००००	१	१००.००	१००.००				
१७	आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत कोटा अनुदान शिक्षक एवम् प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान	N/A	७४३७१०००	१	७६४१९०४९	१	१०२.७५	१००.००				
१८	उत्कृष्ट सिकाइ उपलव्धी भएका विद्यालयलाई सिकाइ सुदृढीकरण तथा विद्यालयलाई कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान( Performance based Grants)	N/A	४५००००	१	४५००००	१	१००.००	१००.००				

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका शिक्षा तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१९	गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका लागि क्रियाकलापमा आधारित सामग्री अनुदान	N/A	५००००	१	५००००	१	१००.००	१००.००				
२०	पानी तथा स्वास्थ्य र सरसफाई सुविधा सहितको शौचालय निर्माण	N/A	१४०००००	१	१३६१९०९	१	९७.२८	१००.००				
२१	तोकिएका पकेट क्षेत्र तथा अति सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जातिका (लक्षित समूहका) बालबालिकाहरूका एवम् तोकिएका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराउन विद्यालयहरूलाई अनुदान	N/A	४०६४०००	१	३७१३५५०	१	९१.३८	१००.००				
२२	कक्षा ९ मा प्राविधिक धारका विद्यालयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान		१९२०००	१	१९२०००	१	१००.००	१००.००				
२३	कक्षा ९ मा प्राविधिक धारका विद्यालयका लागि शिक्षण ल्याव अनुदान		५००००००	१	५००००००	१	१००.००	१००.००				
२४	सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान		१८३००००	१	१८३००००	१	१००.००	१००.००				
२५	वालविकास र पूर्व प्राथमिक सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि पोशाक		१०३००००	१	१०३००००	१	१००.००	१००.००				
	जम्मा		११०९६७०००	२५	१११३१४८७१	२५	१००.३१	१००.००				



७.४ पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम तर्फका कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.स	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लक्षित समूह						कैफियत	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	लाभान्वित संख्या			सहभागी संख्या				
			रकम रु.		रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	घरघुरी	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष		जम्मा
१	रातामाटा खानेपानी तथा सरसफा आयोजना	वटा	४२२०००	१	३००२९४	१	७१	१००	५९	१८९	१६५	३५४	३५	२४	५९	
२	बाश व्यवस्थापन समितिको बैठक खर्च	वटा	१८०००	२	१७९५०	२	१००	१००	०	०	०	०	१	६	७	
३	सेवा परामर्स खर्च (कर्मचारी तलव भत्ता)	वटा	५६३९८०	२	५६३९८०	२	१००	१००	०	०	०	०	०	२	२	
४	आयोजना अनुगमन खर्च	वटा	१२१००	१	१२१००	१	१००	१००	०	०	०	०	३	९	१२	
५	पानी सुरक्षा योजना तालिम	वटा	७००००	२	७००००	२	१००	१००	०	०	०	०	२०	१९	३९	
६	सुचना संचार मूलक सामाग्री छपाई	वटा	४००००	१	३९९९५	१	१००	१००	०	०	०	०	८	३२	४०	
७	आयोजना सम्पन्न गोष्ठी	वटा	३००००	२	३००००	२	१००	१००	७२	३४	३८	७२	३४	३८	७२	
८	विद्यालयमा सरसफाई कार्यक्रम	वटा	३००००	१	३००००	१	१००	१००	३१२	१५०	१६२	३१२	१५०	१६२	३१२	
९	सरसफाई सम्बन्धि सामाजिक वजारिकरण कार्यक्रम	वटा	४००००	१	४००००	१	१००	१००	१४८	७८	७०	१४८	७८	७०	१४८	
१०	कार्यलयको प्रशासनिक खर्च	वटा	२५९२०	१	२५९२०	१	१००	१००	०	०	०	०	०	०	०	
	जम्मा		१२५२०००	१४	११३०२३९	१४	९०	१००	५९१	४५१	४३५	८८६	३२९	३६२	६९१	

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१	कर्मचारीहरूको तलब वापतको खर्च	संख्या	९३३५०००	१	९२२८५९०	१	९८।८६	१००				
२	स्थानीय भत्ता	संख्या	८९७०००	१	८७०४९६	१	९७।०४	१००				
३	महंगी भत्ता	संख्या	३२४०००	१	३२४०००	१	१००	१००				
४	अन्य स्वास्थ्य कर्मीको फिल्ड भत्ता	संख्या	२४३०००	१	२३९८८०	१	९८।७२	१००				
५	अन्य भत्ता	संख्या	६००००	१	२००००	१	३३।३३	१००				
६	कर्मचारीहरूको पोषक भत्ता	संख्या	२९८०००	१	२९८०००	१	१००	१००				
७	पाले, स्वीपर, गार्ड, वगैचे, का.स., आदिको सेवा करारमा लिने	संख्या	६०००००	१	४९००००	१	६८।३३	१००	१	१	२	
८	कार्यालय मसलन्द सामान, पानी, विजुली, संचार, घरभाडा, भ्रमण खर्च	संख्या	८६०००	१	७९२५५	१	८२।८५	१००			०	
९	स्वास्थ्य प्रवर्द्धन(मेरो वर्ष अभियान, महामारी, सर्ने, नसर्ने रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाल वातावरण स्वास्थ्य आदि) स्वास्थ्य संचार सचेतना कार्यक्रम	संख्या	८००००	१	७७७५०	१	९७।९९	१००	९६	१५३	२४९	
१०	भिटाभिन ए क्याप्सुल आम वितरण कार्यक्रमका लागि म.स्व. स्व. से. परिचालन खर्च( २ चरण कातिक र बैशाख)	संख्या	७५०००	१	७५०००	१	१००	१००	३२६५	२६७२	५९३७	
११	पोषण सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवस संचालन( स्तनपान सप्ताह, आयोडिन महिना, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सप्ताह आदि लगायत कार्य संचालन)	संख्या	३३०००	१	३२९८०	१	९९।९४	१००	१५४०	४८५	२०२५	
१२	एच.एम. आई. एस.को तालिम(५०) र अभिलेख तथा प्रतिवेदन फारम छुपाई(५०)	संख्या	१०००००	१	९२९५०	१	९२।९५	१००	९	८	१७	

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
१३	स्वास्थ्य चौकीरप्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा सुदृढिकरण क्रियाकलाप	संख्या	१०००००	१	९९९६०	१	९९।९६	१००				८ प्रकारका सामग्री खरिद
१४	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरूको अवस्थामा RRT/CRT परिचालन गर्ने, चौमासिक रिभ्यु तथा अभिमुखीकरण गर्ने	संख्या	४३०००	१	४३०००	१	१००	१००	५	३०	३५	
१५	स्वास्थ्य चौकी स्तरमा औजार, उपकरण, फर्निचर साथै स्वास्थ्य संस्था मर्मत सुधार (पुंजीगत)	संख्या	१२००००	१	११९४९७	१	९९।५८	१००				१२ प्रकारका सामग्री खरिद
१६	स्थानीय तहका स्वास्थ्य युनिटमा डी.एच.आई.एस. २ सिस्टम सेटअपका लागि कम्प्युटर खरिद (पुंजीगत)	संख्या	१०००००	१	९९०००	१	९९	१००	१ थान ल्यापटप १ थान प्रिन्टर १ थान युपियस खरिद			
१७	औषधि, भ्याक्सिन, साधन, सामग्री रिप्याकिंग, तथा ढुवानी र पुन वितरण समेत	संख्या	६००००	१	५७२००	१	९५।३३	१००	२	३	५	
१८	निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	संख्या	९०००००	१	९०००००	१	१००	१००	८० प्रकारका औषधी खरिद			
१९	सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम (पुरानो र नयां थप हुने स्वास्थ्य संस्था)	संख्या	१०००००	१	९९७८०	१	९९।७८	१००	६९	११९	१८८	
२०	औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मुल्यांकन, औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीत क्षेत्रको छनौट गरी विषदि छर्कने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेडिग समेत), विश्व औलो नियन्त्रण दिवस मनाउने तथा औलो नियन्त्रणका लागि बहूनिकाय अन्तरक्रिया	संख्या	२१०००	१	२०९८५	१	९९।९३	१००	६	१९	२५	
२१	नियमित रूपमा खानेपानी निगरीनी गर्ने	संख्या	५००००	१	५००००	१	१००	१००	१०२४	७३३	१७५७	
२२	अस्पतालहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जांचको लागि छ्क्रे क्भत तथा सिल्कन रिंग प्रेशरी खरिद	संख्या	२२०००	१	२२०००	१	१००	१००	६	११	१७	

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
२३	पारिवार स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow Chart Job Aid सहित फर्म फरमेट छपाइ	संख्या	५०००	१	४८८०	१	९७.६	१००			०	
२४	पालिकावाट अनुगमन मुल्यांकन (प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमका १० वर्षीय हरु सम्म)	संख्या	३००००	१	३००००	१	१००	१००			०	
२५	अस्पताल तथा छप्चतजप्लन ऋभलतचभ मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा संचालन गर्न करारमा अ न मी नियुक्ति	संख्या	१०६४०००	१	१०२००००	१	९५.८६	१००	५		५	
२६	अक्टेटिक फिस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको स्क्रिनिंग, रिगपेशरी तथा रूख जांच	संख्या	३५०००	१	३५०००	१	१००	१००	११४	८	१२२	
२७	आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवा प्रदान शोधभर्ना, यातायात खर्च, गर्भवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा (4th ANC) सुरक्षित गर्भपतन, जिल्ला अस्पताल र सो भन्दा तलका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसुती हुने सुत्केरी तथ नवजात शिशुलाई न्यानो भोला( लुगा सेट)	संख्या	९५००००	१	८२३६७०	१	८६.७	१००	१७७		१७७	
२८	आइ.यु.सी.डी. तथा इम्प्लान्ट सेवा प्रदान	संख्या	३१०००	१	२८४२०	१	९१.६८	१००	१०२	०	१०२	
२९	परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, १० वर्ष सेवा दिवस मनाउने	संख्या	३००००	१	२९५००	१	९८.३३	१००	३५	१२	४७	
३०	बन्ध्याकरण घुम्ती शिविर अगावै म.स्वा.से.संग छलफल	संख्या	३५०००	१	३५०००	१	१००	१००	४८		४८	
३१	गाउँघर क्लिनिक संचालन यातायात खर्च	संख्या	३६०००	१	३००००	१	८३.३३	१००			०	
३२	म स्वा स्व से हरुलाई पोशाक भत्ता	संख्या	३४५०००	१	३४५०००	१	१००	१००	४८		४८	
३३	म स्वा स्व से अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक (जना)	संख्या	१४८०००	१	१४८०००	१	१००	१००	१२१	२५	१४६	
३४	म स्वा स्व से हरुलाई दीर्घकालीन सेवाका लागि सम्मानजनक विदाइ(जना)	संख्या	४००००	१	४००००	१	१००	१००	७		७	

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
३५	दक्ष प्रसुती कर्मीहरूलाई अनसाईट कोचिंगको लागि क्षमता अभिवृद्धि	संख्या	४००००	१	४००००	१	१००	१००	२		२	
३६	लामो अवधिको जन्मान्तरको लागि सेटलाइट सेवा	संख्या	३३०००	१	३३०००	१	१००	१००	१९	४०	५९	
३७	क्रिशोर क्रिशोरी कार्यक्रम अन्तरगत महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि स्कुलमा स्यानेटरी प्याड वितरण	संख्या	२५०००	१	२५०००	१	१००	१००			२९५	
३८	पूर्ण खोप न.पा. गा.पा. सुनिश्चितता र दीगोपना सुक्ष्म योजना अध्यावधिकको लागि न.प. गा.पा खोप समन्वय समिति, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख सहित न.पा. र गा.पा. प्रमुख तथा वडा प्रमुखहरू र सरोकारवालाहरूको १ दिने गोष्ठी	संख्या	५००००	१	५००००	१	१००	१००	६	३१	३७	
३९	खोपको पहुँच बढाई छुट बचालाई खोप दिलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्न वैशाख महिनालाई खोप महिना संचालन गर्ने	संख्या	३००००	१	३००००	१	१००	१००	६५	५०	११५	
४०	पूर्ण खोपको दीगोपनाको लागि साभेदार र स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य र वडा खोप समन्वय समितिहरूसंग अन्तरक्रिया, स्थानीय योजना निर्माण ( सबै स्वास्थ्य संस्था)	संख्या	४००००	१	४००००	१	१००	१००	६५	८४	१४९	
४१	पहुँच नपुगेका र डप आउट (छुट) बच्चाको खोजी तथा पूर्ण खोप दिलाउन महिला सवस्थ्य सव्ययम् सेविकाहरूलाई अभिमुखीकरण र योजना निर्माण (सबै स्वास्थ्य संस्था)	संख्या	३५०००	१	३४७५०	१	९९।२९	१००	४८		४८	
४२	बाह्य खोप केन्द्रको भवन निर्माण	संख्या	३०००००	१	३०००००	१	१००	१००			१	

संघीय शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
४३	पालिकास्तरमा खोप ऐन, नियमावली, ए ई एफ आई को जानकारी खोप कार्यक्रमको समीक्षा, सुक्ष्म योजना अध्यावधिक कार्यक्रम २ दिने (स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, खोप कार्यकर्ता समेत)	संख्या	४००००	१	४००००	१	१००	१००	१२	६	१८	
४४	पूर्ण खोप न.पा., गा.पा. भेरिफिकेशन, अनुगमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन	संख्या	२५०००	१	२४५००	१	९८	१००	१९	२१	४०	
४५	उपचार केन्द्रहरूमा आकस्मिक अवस्थामा औषधी, ल्याव सामाग्री ढुवानी, फर्म फरमेट फोटोकपी, मर्मत सम्भार, ल्याव तथा आवश्यक सामाग्री खरिद र ई टि वि रजिष्टर अध्यावधिक	संख्या	२७०००	१	२७०००	१	१००	१००			५	सस्थामा
४६	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका वस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुच कम भएको जनसंख्या माइक्रोस्कोपिक क्याम्प सञ्चालन	संख्या	१६०००	१	१६०००	१	१००	१००	११	४१	५२	
४७	उपचार केन्द्रहरूमा गई अनुगमन तथा मुल्यांकन गरी कार्यक्रमको गुणस्तरीयत सुनिश्चितता गर्ने	संख्या	१५०००	१	१४७००	१	९८	१००			५	सस्थामा
४८	लुकेर बसेका क्षयरोगका विरामी उपचार दायरामा ल्याउन शिक्षक, समाजसेवी म.स्वा.स्व.से. परीचालन	संख्या	१२०००	१	११८६०	१	९८।८३	१००	२७	१२	३९	
४९	उपचाररत क्षयरोगका विरामीको उपचारको कोहर्ट नतिजा, कार्यक्रमको प्रगति एवम् चुनौती र क्षयरोग कार्यक्रममा भएका नयां विषयमा उपचार केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अध्यावधिक गर्ने उपचार केन्द्र स्तर कोहर्ट विश्लेषण कार्यक्रम	संख्या	३००००	१	३००००	१	१००	१००	१४	२२	३६	
५०	पुन उपचार क्याटेगोरीमा भएका सबै पी.वि.सी. विरामीहरूलाई उपचार अवधिभर पोषण भत्ता	संख्या	१२०००	१	४०००	१	३३।३३	१००	०	२	२	

संघीय शासर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				लाभान्वित संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम	संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत				
५१	गाउपालिकाबाट दिइनेमा यसबाट दिएको म.स्वा.सेलाई पोशाक	संख्या	१५०००	१	१५०००	१	१००	१००	४८	०	४८	
	जम्मा		१७०६१०००	५१	१६४७६७२३	५१	९६।५८	१००				

प्रदेश शसर्त अन्तर्गत सम्पन्न भएका योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम अयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				क्रियाकलाप	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
			परिमाण	रकम	परिमाण	रकम	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	खेल मैदान निर्माण	संख्या	३६०००००	१	३५९५९९५	१	९९।८९	१००	खेल मैदान निर्माण	
२	बहुउद्देशिय हल निर्माण	संख्या	६००००००	१	६००००००	१	१००।००	१००	शौचालय सहितको सभाहल निर्माण	
जम्मा			९६०००००	२	९५९५९९५	२	९९।९६	१००		



७.५ जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा समाज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

वडा नं.		१	२	३	४	५	६	७	८	जम्मा	निकास रकम	वितरण रकम
जेष्ठ नागरिक भत्ता- अन्य	संख्या	१०७	९९	९८	१०६	९७	२३३	१७८	८५	१००३	४५८४३०००	४४०६२४० ०
	रकम	१२८००००	११७७०००	११४७०००	१२७२०००	११३५०००	२६५९०००	२०७४०००	१००७०००	११७५१०० ०		
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	संख्या	८१	४७	६४	६१	६७	५७	१०६	४४	५२७	४५८४३०००	४४०६२४० ०
	रकम	९७२०००	५६४०००	७६८०००	७३२०००	८०१०००	६५१०००	१२५१०००	५२५०००	६२६४०००		
एकल महिला भत्ता	संख्या	१७	०	०	२	०	०	३	०	२२		
	रकम	२०४०००	०	०	२४०००	०	०	२९०००	०	२५७०००		
विधवा भत्ता	संख्या	८३	१०५	१०९	११६	९४	१२१	१५१	७५	८५४		
	रकम	९९००००	१२६००००	१३०८०००	१३९२०००	१११३०००	१३४१०००	१८०९०००	८८२०००	१००९५०० ०		
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	संख्या	४	११	७	३	३	२	११	४	४५		
	रकम	९६०००	२६४०००	१६८०००	७२०००	७२०००	४८०००	२६४०००	९६०००	१०८००००		
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	संख्या	१९	८	१७	१४	८	१०	१७	१२	१०५		
	रकम	१३६८००	५७६००	१२२४००	१००८००	५५२००	६२४००	१२२४००	८६४००	७४४०००		
बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित	संख्या	११७	६५	१०२	६९	९०	११५	१५४	११७	८२९		
	रकम	५१२०००	२७७२००	४४५६००	३०२०००	३६३२००	४८०८००	६८६४००	५१५६००	३५८२८००		
जे.ना. आैषधी उपचार भत्ता	संख्या	१५३	१५४	१३८	१४५	१३४	२३५	२२६	८८	१२७३		
	रकम	१८३२०००	१८३७०००	१६२७०००	१७४००००	१५८२०००	२६६२०००	२६५००००	१०३९०००	१४९६९०० ०		
जम्मा	संख्या	४२८	३३५	३९७	३७१	३५९	५३८	६२०	३३७	३३८५		
	रकम	६०२२८००	५४३६८००	५५८६०००	५६३४८००	५१२१४००	७९०४२००	८८८५८००	४१५१०००	४८७४२८००		

७.६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				रोजगार संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	जना			
१	तलब		१३७०००	१	१२७०८३	१	९२।७६	१००				
२	स्थनीय भत्ता		१८०००	१	१६४१६	१	९१।२	१००				
३	कार्यक्रम खर्च		३०२०००	१	३०१९७७	१	९९।९९	१००	अफिस टेबल १ , कम्प्युटर टेबल १ ,स्टिल दराज १, पलास्टिक कुर्ची ६ , रिभल्विड कुर्ची १ , प्रिन्टर १ , स्क्यानर १, क्यामरा १, कम्प्युटर टेबल १			
४	विविध		४००००	१	१५०००	१	३७।५	१००				
५	अनुगमन		४०००	१	३९६०	१	९९	१००	४ पटक			
६	कार्यालय सञ्चालन खर्च		३२०००	१	१६२६०	१	५०।८१	१००				
७	सौतामारेफेदी पुलदेखि देउराली तल्लोखर्क गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत योजना	मि.	१५००००	१	१४८५००	१	९९	१००	१२	१६	२८	
८	विड्डाडाफेदि उर्लेना विड्डाडा गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत योजना	मि.	१०००००	१	९९०००	१	९९	१००	२	१८	२०	
९	कोईलिखोला सिमलखर्क पेखरेछेडा गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना ।	मि.	५००००	१	४९४९९।९०१	१	९९	१००	५	३	८	
१०	डाडाखर्क थापा पोखरी गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत योजना	मि.	५००००	१	४८९६५।७९६	१	९७।९३	१००	१	४	५	

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				रोजगार संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	जना			
११	बडाचौर रातापोखरा गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत योजना	मि.	५००००	१	४८९६६१८२६	१	९७।९३	१००	३	१०	१३	
१२	ढाड (वादिकोट -कमेरपानी - नारीकोट देउराली मोटरवाटो निर्माण तथा मर्मत	मि.	२०००००	१	१९६७९४।१८	१	९८।४	१००	२४	३०	५४	
१३	काउले-म्यालखाडा चिप्लेटी मोटरवाटो निर्माण तथा मर्मत	मि.	५००००	१	४६३९९।३२	१	९२।८	१००	८	६	१४	
१४	गडीकोट फिल्ड मर्मत तथा पोखरी मर्मत योजना	मि.	५००००	१	४९५००	१	९९	१००	४	८	१२	
१५	विश्वज्योती प्रा.वि फिल्ड मर्मत आयोजना	मि.	२५०००	१	२४७५०	१	९९	१००	२	६	८	
१६	वाल जीवन प्रा.वि फिल्ड मर्मत आयोजना	मि.	२५०००	१	२४३७८।७५	१	९७।५२	१००	३	५	८	
१७	गडीकोट पर्यटकीय सडक निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४६९४२।८३	१	९३।८९	१००	९	६	१५	
१८	वादिखोला मुलदेखि विसौनासम्मको मोटरवाटोको नाली खन्ने र मोटरवाटो मर्मत आयोजना	मि.	१०००००	१	९९०००	१	९९	१००	९	११	२०	

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				रोजगार संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	जना			
१९	नब्बे ढाकाडी-थापचौर मोटरवाटोमा नाली र मोटरवाटो मर्मत गर्ने काम	मि.	१५००००	१	१४६७३९।७८	१	९७।८३	१००	१२	१०	२२	
२०	बेवरे पिक्निक स्पोट पोखरी निर्माण आयोजना	मि.	१०००००	१	९९०००	१	९९	१००	५	८	१३	
२१	डुङखोला- थापाजी -पोखरीपाटा गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९२९.८।०४	१	९.८।६	१००	१२	१०	२२	
२२	कुर्लेखोला टुङटुङे - चौके गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	१५००००	१	१४६.८०।३७	१	९.७।८७	१००	२	१४	१६	
२३	गोलखाडा चौर गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९३५९।८१६	१	९.८।७२	१००	२	८	१०	
२४	दोलोटे पोखरी गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	७५०००	१	७४०७१।४०४	१	९.८।७६	१००	५	५	१०	
२५	चिसापानी सादन टुटा बौडा गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	७५०००	१	७४२४९।०१	१	९९	१००	१	९	१०	
२६	उर्लेनि चित्धारा गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९४३५।८४८	१	९.८।८७	१००	४	६	१०	

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				रोजगार संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	जना			
२७	रिपापाखा मोटरवाटोदेखि साउनेपानी लाउरेपधेरा-ठूला पधेरा-घोडेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	१०००००	१	९८८५६१८४६	१	९८।८६	१००	४	७	११	
२८	पैरीखोला गहतेरा गोरेटो वाटो मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९५००	१	९९	१००	२	६	८	
२९	खहरे झाक्रीसल्ला गोरेटो वाटो मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९३५९१८९६	१	९८।७२	१००	५	४	९	
३०	मुसेधारा लाकुरीका रुख गोरेटो वाटो मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९३५९१८९६	१	९८।७२	१००	२	५	७	
३१	सिस्नेखोला डाँडादेखि कल्लेडा वाग्दुला गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	१०००००	१	९८९३६१४४२	१	९८।९४	१००	६	४	१०	
३२	टाडापोखरी नेपाने गोरेटो वाटो निर्माण तथा मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९४२९१५९२	१	९८।८४	१००	२	५	७	
३३	चिसावाङ्ग नेटा वडा कार्यलाय जोड्ने मोटर वाटो निर्माण तथा मर्मत योजना	मि.	१०००००	१	९८९७९१४८८	१	९८।९७	१००	१८	१३	३१	

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				रोजगार संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	जना			
३४	मर्कावाङ्ग (सल्लेरी गोरेटोवाटो निर्माण)	मि.	१०००००	१	९८७२५।५७२	१	९८।७३	१००	३	९	१२	
३५	मजुवा (दहखोला गोयलछेडी सडकमा नाली निर्माण तथा मर्मत)	मि.	१५००००	१	१४८५००	१	९९	१००	१९	५	२४	
३६	तपासी गोरेटो वाटो निर्माण योजना	मि.	५००००	१	४९४९८।१८८	१	९९	१००	६	४	१०	
३७	भतेरलाउने चौरदेखि ठुलापोखरा कुता गोरेटो वाटो निर्माण आयोजना	मि.	२०००००	१	२४३८४५।९१	१	१२१।९	१००	११	२०	३१	
३८	थाम पोखरी मर्मत आयोजना	मि.	५००००	१	४९४८०।२	१	९८।९६	१००	६	४	१०	
३९	पैठाटी फूलपाती सप्तमीमा पुजा गर्ने ठाउँमा सिढी निर्माण आयोजना	मि.	१५००००	१	९९०००	१	६६	१००	३	१०	१३	
४०	द्वार गौडा पार्क तथा पदमार्ग निर्माण आयोजना	मि.	२०००००	१	१९६३०२।१५	१	९८।१५	१००	१७	३१	४८	
४१	द्वार गौडा पोखरी निर्माण आयोजना	मि.	१०००००	१	९८२४४।६३	१	९८।२४	१००	७	१२	१९	
४२	ढाड गन्दी सडक नाला निर्माण आयोजना	मि.	१०००००	१	९९०००	१	९९	१००	१०	१५	२५	

क्र.स	आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति				रोजगार संख्या			कैफियत
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	महिला	पुरुष	जम्मा	
			रकम रु.	संख्या	रकम रु.	संख्या	प्रतिशत	प्रतिशत	जना			
४३	हाते औजार खरिद	संख्या	९०००००	१	७८२७४७००	१	८६।९७	१००	४० थान कोदालो, १६० थान गैटी, फरुवा ८० थान, हसिया २० थान, बन्चरो ४० थान, गल ४० थान, घन ८० थान, छिना १२० थान, सेफिट हेलमेट ४०० थान, सेफिट ज्याकेट ४०० थान, वेल्चा ८० वटा			
	जम्मा		४६३३०००	४३	४४१२०९८	४३	९५।२३	१००	२४६	३४७	५९३	